



Eesti Maaülikool  
Metsandus- ja maachitusinstituut

**Tanel Oja**

**TEHASES TOODETUD PUITKARKASS-  
SUURELEMENTIDE PROJEKTEERIMISE JA TOOTMISE  
ANALÜÜS OODI (HELSINGI UUE KESKRAAMATUKOGU)  
PÕHJAL**

ANALYSIS OF DESIGN AND PRODUCTION OF  
PREFABRICATED TIMBER FRAME ELEMENTS BASED ON  
OODI (NEW CENTRAL LIBRARY IN HELSINKI)

Magistritöö  
Maachituse õppekava

Juhendaja: lektor Tõnis Teppand

Tartu 2019

Eesti Maaülikool		<b>Magistritöö lühikokkuvõte</b>	
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014			
Autor: Tanel Oja		Õppekava: Maachitus	
Pealkiri: Tehases toodetud puitkarkass-suurelementide projekteerimise ja tootmise analüüs Oodi (Helsingi uue keskraamatukogu) põhjal			
Lehekülgi: 101	Jooniseid: 38	Tabeleid: 1	Lisasid: 12
Osakond:	Maachituse ja veemajanduse õppetool		
Uurimisvaldkond:	Tsiiviilehitus (T220)		
Juhendaja(d):	Tõnis Teppand		
Kaitsmiskoht ja aasta:	Tartu, 2019		
<p>Käesoleva magistritöö teemaks oli valitud Timbeco Woodhouse OÜ poolt tehases toodetud puitkarkasselementide projekteerimise ning tootmise analüüs Oodi (Helsingi uus keskraamatukogu) objekti näitel. Lõputöö autor töötab antud ettevõttes tehnik-joonestajana osaledes Oodi objekti projekteerimisprotsessis ning sealhulgas teostas mudeli kontrolli, koostas suurema osa elementide tööjooniseid, juhendas tootmisüksust jooksvates küsimustes ja koostas paigaldusjooniseid objektile. Lõputöö teema oli valitud sellisena, kuna töö autoril ja ettevõttel oli eesmärk tõsta efektiivsust projekteerimises ja tootmises ning analüüsides tehtud projekte kaardistada ettevõttesisesed kitsaskohad. Käesoleva töö eesmärk oli leida lahendusi ning võimalusi nende elluviimiseks.</p> <p>Selleks kasutati Oodi objekti põhiselt kogutud projekteerimisprotsessi ajamõõtmisandmeid, CNC-operaatori töölehti, elemendi tootmise kontroll-lehti, IFC mudelit, punkt pilve mudelit, Timbeco tootmismudelit, objekti seletuskirja, Timbeco hinnapakumust, alltöövõtulepingut, erinevaid jooniseid ja tarnenimekirja.</p> <p>Analüüsi tulemustest järeldus, et kohati on ettevõttes kasutusel aegunud tööprotsessid, mis vajaksid täiustamist, nagu näiteks: projekteerimise ajaarvestuse mudel, CNC-operaatori tööleht jm. Ettevõtte igapäevatoos jääb selline analüüs ajamahukuse tõttu tavaliselt lünklikuks ning tihti peale ei viida analüüsi üldse läbi. Võib väita, et analüüs oli ettevõttele vajalik, sest antud objekti näitel oli mitmeid protsesse, kus ettevõtte saab nii rahaliselt kui ka ajaliliselt võita ja luua tuleviku projektide jaoks efektiivsemalt toimiva süsteemi.</p>			
Märksõnad: tehasetoodetud puitkarkasselemendid, CNC, tööjoonised, lasermõõdistamine, HSBCad			

Estonian University of Life Sciences Kreutzwaldi 1, Tartu 51014		<b>Abstract of Master's Thesis</b>	
Author: Tanel Oja		Speciality: Civil Engineering (Rural Building)	
Title: Analysis of design and production of prefabricated timber frame elements based on Oodi (new Central Library in Helsinki)			
Pages: 101	Figures: 38	Tables: 1	Appendixes: 12
Department:	Chair of Rural Building and Water Management		
Field of research:	Civil Engineering (T220)		
Supervisors:	Tõnis Teppand		
Place and date:	Tartu, 2019		
<p>The subject of this Master's Thesis was to analyse Timbeco Woodhouse OÜ's design and production of prefabricated timber frame elements on the example of the object Oodi (new Central Library in Helsinki). The author of the Thesis works as a technical drawer in the company, participating in the design process of the Oodi object including performing model control, drawing up most of the manufacturing drawings of the elements, instructing the production unit on current issues and drawing up installation drawings for the object. The topic of the Thesis was chosen by the author and the company to increase efficiency in design and production and analyse the projects made to map the internal bottlenecks. The purpose of this work was to find solutions and technological ways to do it.</p> <p>To do this, I used data from an Oodi object-based design process to measure time, CNC operator worksheets, element production worksheets, IFC model, dotcloud model, Timbeco production model, project explanatory memorandum, price offer by Timbeco, subcontract, different drawings and delivery list.</p> <p>The results of the analysis suggest that there are themes of what the company has outdated working systems that need improvement, such as timing model in design, CNC operator worksheet. In the daily work of the company, such analysis is incomplete due to time constraints and often even not carried out. This kind of analysis is good for the company, as the example of this object is a number of processes in which the company can win both financially and in time to create a more efficient system for future projects.</p>			
Keywords: prefabricated timber frame elements, CNC, laser measurement, HSBCad			

# SISUKORD

SISSEJUHATUS .....	6
1 KIRJANDUSE ANALÜÜS .....	8
1.1 Fassaad.....	8
1.2 Näide kumerast fassaadist.....	9
1.3 Monte Carlo simulatsioon tolerantsi analüüsimiseks tehasetoodetud- ja ehitusel tehtavate konstruktsioonide jaoks.....	11
1.3.1 Ümbertöötlus .....	12
1.3.2 Praegune olukord ehitusel kasutatavatest tolerantsidest.....	13
1.3.3 Hälvete koostoime üldkogule .....	13
1.3.4 Metoodika.....	14
1.3.5 Modulaarse ehitusprojekti taustinfo .....	17
2 UURITAV OBJEKT .....	22
2.1 Üldinformatsioon .....	22
2.2 Tarindid.....	23
2.2.1 Lühikirjeldus.....	23
2.3 Timbeco Woodhouse OÜ osa objektil.....	23
2.3.1 Müüdnud tööd ja detailid.....	24
2.3.2 Tehaselementide eelised ehitusel.....	24
2.3.3 Aasta tehasemaja 2019 .....	25
3 OODI PROJEKTEERIMINE JA ELEMENTIDE TOOTMINE .....	27
3.1 Üldine.....	27
3.2 Sõlmede projekteerimine .....	31
3.3 Mudeli koostamine .....	32
3.4 Tootejooniste koostamine .....	44
3.5 Spetsifikatsioonide koostamine .....	46
3.6 Üldisloomustus.....	47
3.7 Detailide lõikamine.....	47
3.8 Elementide tootmine .....	52
3.9 Elementide transport .....	58
3.10 Elementide paigaldus .....	59
4 LÕPUTÖÖ ANALÜÜS .....	65
4.1 Üldine.....	65

4.2	Sõlmede projekteerimine .....	66
4.3	Mudeli koostamine .....	67
4.4	Tootejooniste koostamine .....	68
4.5	Spetsifikatsioonide koostamine .....	69
4.6	Detailide lõikamine .....	69
4.7	Elementide tootmine .....	70
4.8	Elementide transport .....	71
4.9	Elementide paigaldus .....	71
	Kokkuvõte .....	73
	KASUTATUD KIRJANDUS .....	76
	LISAD .....	78
	Lisa 1. Katuseelementide paigaldusjoonis .....	79
	Lisa 2. Näidiselementide tarnenimekiri.....	80
	Lisa 3. katuse ventilatsiooni- ja äravoolu läbiviigu sõlm .....	83
	Lisa 4. Kumera seina välisseina elementide kinnitamise sõlm .....	84
	Lisa 5. Välisseina elementi ja klaasfasaadi ühenduse sõlm .....	85
	Lisa 6. Kliendi poolne eskiis sõlm .....	86
	Lisa 7. Kliendi poolne eskiis sõlm .....	87
	Lisa 8. Kliendile katuseelemendi kinnitamise kohta tugevusarvutus.....	88
	Lisa 9. Terasposti joonis.....	92
	Lisa 10. Katuseelemendi tööjoonis tootmisele.....	93
	Lisa 11. Katuseelementide peatala tööjoonis tootmisele.....	100
	Lisa 12. Elemendi koostajate kontroll leht .....	101

## SISSEJUHATUS

Puit on üks vanimaid kasutusel olevaid ehitusmaterjale. Tänu materjali headele omadustele, väike omakaal võrreldes betooni või terasega, hea töödeldavus ja piisav tugevus, leiab puit üha laialdasemat kasutust tänapäeva ehitussektoris. Puit on tänapäeva ehituses väga rohkete kasutusvõimalustega taastuv loodusvara, mis on võrreldes teiste materjalidega (betoon, metall) soodsam ehitusel kasutamiseks.

Käesoleva lõputöö teemaks on valitud Timbeco Woodhouse OÜ poolt tehases toodetud puitkarkasselementide projekteerimise ning tootmise analüüs Oodi (Helsingi uus keskraamatukogu) objekti näitel. Lõputöö autor töötab antud ettevõttes tehnik-joonestajana osaledes Oodi objekti projekteerimisprotsessis ning sealhulgas teostades mudeli kontrolli, koostades suurema osa elementide tööjooniseid, juhendades tootmisüksust jooksvates küsimustes ja koostades paigaldusjooniseid objektile. Töös keskendutakse eelkõige projekteerimis- ja tootmisprotsessi analüüsimisele, kus projekteerimisprotsessi vaadeldakse tervikuna ning tootmise puhul keskendutakse puidu töötlemisele ja elemendi tootmisele. Lõputöö koosneb neljast peatükist. Töö esimeses peatükis keskendub autor kirjanduse analüüsimisele. Töö teises peatükis tutvustatakse põgusalt Oodi objekti ja Timbeco Woodhouse OÜ osa objektile. Kolmandas peatükis käsitletakse võimalikult laiahaardeliselt kõiki aspekte, mis Oodi objekti projekteerimiseks tuli läbida ning viimases peatükis vaadeldakse CNC-s materjali töötlemist, elementide tootmist, tarnet ja paigaldust objektile. Viimases peatükis keskendun lõputöö analüüsile.

Lõputöö teema sai valitud, kuna töö autoril ja ettevõttel on eesmärk tõsta efektiivsust projekteerimises ja tootmises ning analüüsides teostatud projekti, kaardistada kitsaskohad. Seoses sellega, et tänapäeva ühiskonna märksõnaks võib pidada keskkonnasäästlikust ja innovaatsilisust, on ehitussektoris hakatud rohkem väärtustama ka tehases toodetud puitkarkasselementide kasutamist betooni ja terase kõrval. Tehases toodetud elementide kasutamine ehituses on ka sellepärast aktuaalne, et tihti ei ole linnakeskkonnas ehitatava hoone ümber väga palju ruumi materjalide ladustamiseks, aga elementide puhul ei ole seda vajagi. Tehasetoodetud elemendid tarnitakse objektile alles siis, kui eeltööd on valmis ja saab hakata elemente paigaldama ning sel viisil ei teki piiratud alaga objektile nii suurt

ruumipuuduse probleemi. Tehasetoodetud elementide üheks heaks argumendiks on tänapäeva ehituses ka see, et on võimalik ehituse jaoks planeeritud ajas võita. Eestis on palju tehase majade tootjaid ühe väikese riigi kohta, seega konkurents on tihe ja kui ettevõtte tahab silma paista, siis tuleb riske võtta ning proovida midagi sellist ära teha, mida varem pole tehtud. Timbeco Woodhouse OÜ jaoks oli selliseks objektiks Oodi, mille tegi ebatavaliseks tehaseelementidest kumera sein ja lainelise katuse koostamine. Ehitusvaldkonnas on tänapäeval aina rohkem selliseid innovatiivseid ja omanäolisi objekte, kus kasutatakse aina rohkem puitu ka disainielemendina.

Selle jaoks tutvus autor ettevõttes sisse kujunenud süsteemiga ja osales mõningates tööprotsessides. Magistritöö koostamise jaoks kasutasin ettevõttesisest objektipõhist dokumentatsiooni ja faile: hinnapakumist kliendile, Toggli (veebipõhist ajaarvestusprogrammi tööprotsesside ajakulu jälgimiseks) ajaarvestuse väljavõtet, näidiselementide tarnenimekirja, ehitusprojekti seletuskirja, „CNC“ (ehk tööpinkide ja masinate juhtimine läbi programmi) -operaatori töölehte, elemendi koostaja tunnilehte, erinevaid jooniseid jne. Magistritöös antud hinnangud on Oodi objekti põhised ja ei kajasta ettevõtte üldist olukorda. Sama kehtib ka töös välja tulnud mõningate kitsaskohtade kohta, mis tulid esile Oodi objekti eripära tõttu ning vajaksid ettevõttesiselt eelnevat kontrollimist ja vajadusel kohendamist.

# 1 KIRJANDUSE ANALÜÜS

## 1.1 Fassaad

Fassaad moodustab hoone välimise kesta, mis teenib erinevaid eesmärke. Eelkõige kaitseb fassaad interjööri selliste keskkonnatingimuste eest nagu tuul, vihm ja päike ning samas eraldab ka sageli intiimse sisekeskkonna väliskeskkonna vaadetest. Kaasaegse disaini teine oluline aspekt on hoone ainulaadse väljanägemise tekitamine, mõnikord isegi avalikult tuntud maamärgi loomine. Fassaadisüsteem koosneb tavaliselt fassaadi kattest, kahemõõtmelisest elemendist, mida toetab primaarne ja / või sekundaarne struktuur. Arhitektuuris on kasutatud mitmesuguseid kattematerjale alates traditsioonilisematest nagu klaas, metall, kivi, puit, betoon. Lisaks materjalid, mis on välja töötatud viimastel aastakümnetel, näiteks klaaskiuga tugevdatud plastik (GRP) ja klaaskiuga armeeritud betoon (GRC). On ilmselge, et ka tekstiilmembraanide ja -fooliumite kasutamine hoone piirde osana on muutumas üha populaarsemaks. [1]

Kattematerjal on fassaadikonstruktsiooni peamine komponent, seega tuleb materjale ja projektipõhiseid nõudeid hinnata ja vastavaid otsuseid teha projekteerimisprotsessi algstaadiumis. Kuna ehitusprojektid on väga eristusvõimelised ning nende asukoht ja otstarve erinev, siis on võimatu loetleda kõiki võimalike nõudmisi iga kattematerjali jaoks, kuid järgnevas loetelus soovitatakse esile tõsta kõige olulisemad:

- a) kaitse väliste keskkonnatingimuste eest (tuul, vihm, temperatuur, päike jmt.)
- b) isikliku interjööri loomine
- c) kattepind peab taluma väliseid koormusi (tuul, temperatuur, hoolduskoormus jne)
- d) soojusjõudlus
- e) päikese / valguse jõudlus
- f) tulekahjust mõjutatavus
- g) vastupidavus
- h) akustiline mõju



- i) esteetilisus / pinna välimus (läbipaistvus, värvus jne)
- j) teatud materjalid võimaldavad keerulisi arhitektuurilisi geomeetriaid
- k) materjali kaal aluskonstruksiooni projekteerimisel
- l) materjalikulu
- m) paigalduskulud / -aeg, modulaarsus
- n) hooldusnõuded ja vajaduse korral materjalide / konstruktsioonide asendusmeetodid
- o) taaskasutatavus, jätkusuutlikus. [1]

## **1.2 Näide kumerast fassaadist**

Heydar Aliyevi keskus on 2005.aastal arhitekt Zaha Hadid-i poolt disainitud 101 801 m<sup>2</sup> suurune hoonekompleks Bakuus, Azerbaidžaanis. Hoone kujutab endas voolavat vormi, mis tekib maastiku loodusliku topograafiaga kokku sulandumisel ja keskuse jaotamisel üksikuteks osadeks. Objekt on mõeldud näituste, kontsertide ja muude kultuuriürituste korraldamiseks. Hoone kogumaht 121 000 m<sup>3</sup>, mis vastab 5500 tonnile struktureeritud terasele, mida vajati 40 000 m<sup>2</sup> paneelide aluspinna ehitamiseks, kokku 17 000 erinevat geomeetrilist paneeli. Hoone koosneb peamisest kahest koostöötavast süsteemist: betoonkonstruktsioon koostöös ruumilise raamisüsteemiga (Joonis 1.1 ja 1.2). [2]



**Joonis 1.1.** Zaha Hadid arhitekt, Heydar Aliyevi keskus, Bakuu 2005-2013 [2]



**Joonis 1.2.** Zaha Hadid arhitekt, Heydar Aliyevi keskus, Bakuu 2005-2013 [2]

Ruumiraami süsteem võimaldab luua vaba-vormilise konstruktsiooni ja säästa aega ehitusprotsessi käigus, samas kui aluskonstruktsioon on välja töötatud paindliku ühenduse loomiseks jäiga struktuurvõrgu ja ühenduste vahel. Need ühendused saadi keeruka

geomeetria ratsionaliseerimisprotsessi käigus. Väliskonstruktsiooni geomeetiline 3D modelleerimine viidi läbi Rhino 4.0-s. Ühenduslülide läbimõõt on 110-350 mm vahel ja koosneb kuni 16 erinevasse suunda jäävast keermestatud avast. Kahepoolse kumeruse tõttu on kõik ühendused ja vahelülid erinevad ja individuaalselt toodetud. Vahelülid on läbimõõduga 60,3 kuni 273 mm ning on kokku monteeritavad terasest koonustest, CHS-torudest, keermestatud poltidest ja liitetorud kuni 4,5 m pikkused. Ruumiraami süsteem võimaldab ehitada vaba vormi ja säästab aega ehitusprotsessis, samas kui aluskonstruktsioon on välja töötatud nii, et see ühendab painduva võrgu jäiga võrguga ühtseks ruumiliseks struktuuriks ühendustevabalt. Klaaskiuga tugevdatud raudbetoon ja klaaskiuga tugevdatud polüester-plaadid valiti ideaalseks viimistlusmaterjaliks, võimaldades suurt plastilisust väga erinevate funktsionaalsete nõuetega, mis on seotud mitmesuguste olukordadega nagu üleminekuomadused, ümbrus ja nurgad. Pehme, voolav ja jõuline suund arhitektuuris, mida toetavad tarkvaratehnoloogiad, on uuele tasemele jõudnud. [2]


### **1.3 Monte Carlo simulatsioon tolerantsi analüüsamiseks tehasetoodetud- ja ehitusel tehtavate konstruktsioonide jaoks**

Tolerantsiks nimetatakse mõõtme lubatava kõikumise ulatust piirmõõtmete ehk piirhälvete vahet. Tolerants on alati positiivne suurus. Teda võib tõlgendada ka kui täpsuse määra. Monte Carlo meetodi võrdlemiseks traditsiooniliste analüüsimeetoditega kasutatakse 1D tolerantsianalüüsi. Võrreldes ligikaudu 11 mm ehitusliku kõrvalekaldega, annab Monte Carlo meetod konservatiivse väärtuse 15,4 mm, samas kui teised traditsioonilised meetodid on kas liiga konservatiivsed (halvimal juhul on tulemus 19,8 mm) või liiga ambitsioonikad (tolerantside ahela kõrvalekalde summa ruutjuur on 4,6 mm). Monte Carlo simulatsiooni kaudu tehtud tolerantsianalüüs on näidanud, et see on ennetav projekteerimistööriist, millel on mitmeid olulisi eeliseid tootmistehase ja objektile ehitamise jaoks. Esiteks saab keerulisi kolmemõõtmelisi geomeetrilisi koosmõjusid kergesti modelleerida, kasutades väga lihtsaid tolerantsi seadistusi. Teiseks võib potentsiaalsed kõrvalekalded võtmeühenduspunktidest tuvastada ja kvantifitseerida variatsiooni tõenäosusjaotuse järgi. Lõpuks on võimalik projekteerimise parandusi teostada võrreldes alternatiivseid ehitusprotsesse, et vähendada paigaldusel tekkivaid riske. [3]

Paljud töövõtjad, kelle töö hõlmab tehasetootmist ja ehitustööd objektil, seisavad silmitsi tolerantside ja mõõtmete varieeruvuse probleemiga. Kuna uued tehnoloogiad jätkuvalt arenevad arhitektuuri-, inseneri- ja ehitusvaldkonnas, siis on tehniliste väljakutsete lahendamiseks eelistatud kasutada virtuaalseid tööriistu ja simulatsiooni seadmeid. Kuigi virtuaalsete tööriistade ja simulatsiooni seadmete omandamiseks, koolitamiseks ja kasutamiseks on kulutused suuremad on need kasulikud suurte andmekogude analüüsimiseks ja eeldatavate koostoimete ning tulemuste simuleerimiseks. Seda on võimalik saavutada murdosana traditsiooniliste meetodite maksumusest ja ajast. Kulud ja aja kokkuhoid on suuresti tingitud projekteerimis- ja ehitusprobleemide ennetavas käsitlemises, kus selliste tehniliste konfliktide ja väljakutsete lahendamise mõju on tehasetoodetule palju väiksem kui ehitusplatsil. Üks proaktiivne lähenemine mõõtmete varieeruvuse probleemide leevendamisele on projekti puhul kasutusele võtta „BIM“ (ehk ehitise infomudel). Katkestuste vältimine ja integreeritud projekti elluviimine on kaks BIM-i omadust, ennetamaks võimalike projekteerimisriske nagu näiteks mõõtmete kontrollimise probleemid. Konfliktide ja tolerantside probleem on tingitud disaini ebakindlusest, spetsiifilisuse puudumisest, disaini keerukusest ja projekteerimisvigadest. Isegi kui BIM-i kasutada proaktiivselt, puudub sellel võime analüüsida valesti määratletud tolerantside mõju. [3]

### **1.3.1 Ümbertöötlus**

Tänapäeval puuduvad ehituses tolerantside nõuded mõõtmete varieeruvuse kohta tehasetoodetud ja objektil ehitatud konstruktsioonide jaoks (st transpordist ja paigaldusest tingitud), mis suurendab riski ümbertöötlemiseks. Ümbertöötlemise alla kuuluvad detailid, mis on liiga väikesed, liiga suured, mitte-tasapinnalised, liigsed geomeetrilised muutused, kõrvalekalded ja kokku sobimatud. Et selgitada, kuidas ümbertöötlemine saab toimuda, kasutame lihtsat meetodit, mis on koostatud praeguse tööstuse praktika jaoks tolerantside nõuete ja -uuringute põhjal (vt Joonis 1.3). [3]



**Joonis 1.3.** Meetodid ümbertöötlemiseks seotud tolerantside nõuetega, jaotatud kolmeks protsessiks: 1. tolerantside kindlaksmääramine; 2. lubatud hälvete ja protsesside ühilduvus; 3. tolerantsuse tulemuslikkuse piisavus. [3]

Kavandava meetoodika eesmärk on kvantifitseerida ja leevendada halva talutavusega seotud ümbertöötlusriski. [3]


### 1.3.2 Praegune olukord ehitusel kasutatavatest tolerantsidest

Kuigi tehasetoodetud konstruktsioonide mõõtmete tolerantsid peaksid vastama standardis esitatud väärtustele, siis toetutakse sageli mitmetele täiendavatele ressurssidele, kuna standardite ja muude tavapärase meetodite etteantud hälbed ei ole piisavalt ranged, et tagada piisav varu tehasetoodetud konstruktsioonide vahel. Insenerid ja projekteerijad peavad tuginema kogemustele, juhtumipõhiste andmetele ja *ad-hoc* (olukorra põhine) strateegiale, et tuletada konstruktsioonide tolerantsid. Kuna nendele ressurssidele tuginemine ei anna alati piisavaid hälbeid, siis montaažil tekkinud puudused korrigeeritakse alles ehituse ajal selle asemel, et ennetavalt projekteerimise käigus sellega tegeleda. Sellepärast kirjeldatakse praegust tolerantside kasutamist kui ebatõhusat ja reaktiivset protsessi, mida veelgi süvendab asjaolu, et seotud ümbertöötlus viibib. [3]

### 1.3.3 Hälvete koostoime üldkogule

Hoolimata protsesside võimest rahuldada nõutavad tolerantsid, on veel üheks põhiküsimuseks selle tagamine, et kogu süsteemi tolerantside koostoime ei tekitaks

konflikti. Näiteks kui üksteise järel paigaldatakse tehasetoodetud moodulite komplekt kohaldades üldist lubatud hälvet, ei tohi tolerantside kogunemine iga mooduli vahel ületada üldist süsteemi tolerantsust (vt Joonis 1.4). [3]




**Joonis 1.4.** moodulkonstruksioonisüsteem tolerantside koostoime (positsioonid, suurus ja vahe pikkus), mis on võrdne üldise süsteemi pikkusega. [3]

Tootmises nimetatakse seda näidet jätkuvaks ahelaks. Ehituses ei ole siiski regulaarselt kasutusel tolerantsid, sest eeldatakse, et seda on võimalik vältida lihtsalt järgides projekteerimis- ja ehitusnõudeid, mis ei ole sageli piisavalt ranged ega ei ole kohandatud geomeetrilistele nõuetele. Ehitus tööstuses on ka levinud seisukoht, et monteerimisel ja paigaldusel tekkinud probleemid tuleks lahendada objektil (kus rahaline ja ajaline kulu on kõige suurem), mitte enne seda projekteerimis- ja tootmisetapis. Õnneks see seisukoht muutub aegamööda, kuna IT-tehnoloogia kasutuselevõtt ehituses suureneb ja erineva riistvara võimekus paraneb. [3]

### 1.3.4 Metoodika

Kavandatav raamistik tolerantsianalüüsiks on esitatud Joonisel 1.5 ja see on jagatud kaheks mooduliks.




**Joonis 1.5.** Ülevaade kavandatava raamistiku simulatsioonist põhinedes ehituskomplektide tolerantsianalüüsil. [3]

Moodul I on tolerantside tuvastamiseks, mis hõlmab üldkomplekti jagamist väiksemateks põhikomponentideks, tuvastades nende komponentide vahelised õhendused ja valib nende ühenduste põhjal vastavad tolerantsid. Selle lihtsustamise kajastamiseks kasutatakse kavandatavas raamistikus järgmisi lubatud hälbeid:

- a) Pikkuse tolerants, mis väljendavad komponendi tegeliku pikkuse või laiuse ja selle nimipikkuse või laiuse erinevust.
- b) Vormide tolerantsid, mis on seotud lineaarse detaili sirgusega või pinna tasetasusega. Tuleb märkida, et vormi tolerantsi väljendatakse lineaarse mõõtmena, mis vastab suurimale Eukleides’ e kaugusele tegeliku joone ja pinna detaili vahel.
- c) Asendi tolerants, mis on seotud asukoha täpsusega ja mida mõõdetakse kahe punkti vahelise kaugusena tegelikust asendist nimiasendisse. [3]

Kuna enamik konstruktsioonihälbeid on määratud numbrilise  $\pm$  väärtusega on vaja selgitada, kuidas arvilisi hälbeid saab väljendada statistiliste simulatsioonide jaoks vajalike statistiliste tolerantsidena. Vastavalt „Kuus-sigma“ meetodi põhimõttele moodustab vahemik  $6\sigma$  99,73% kogu jaotusfunktsioonist. Seda statistilist vahemikku väljendades kui  $\pm 3\sigma$ , mis keskendub standardjaotuse keskmisele ning on võimalik seostada esialgse  $\pm$  tolerantsiga kuni  $\pm 3\sigma$  normaaljaotusfunktsioonist. (Joonis 1.6) [3]



**Joonis 1.6.** Näide, kuidas arvulisi tolerantsi piirväärtusi saab väljendada statistiliste tolerantsuse piires vastavalt  $6\sigma$  põhimõttele. [3]


Tavaliste jaotuste järgsete hälvete puhul on kasutusel kaks terminit, selleks et väljendada tolerantsi mõju ühenduses. Ulatus on jaotuse kogu vahemik ja nihe on vahemiku keskmine hälve. Sel moel on tolerants  $\pm 2$  mm vahemikuga 4 mm ja nihkega 0 mm keskmisest. Nihkeid kasutatakse ainulaadsete ühenduste hõlbustamiseks. Selle näiteks võib olla hälbe hälve, mida kasutatakse hoonete rõdude paigaldamisel. Tagada, et rõdud oleks kinnitatud vertikaaltasapinnale, millel on hoone minimaalne liidese vahe saab eraldiseisvate pikkuste puhul määrata tolerantsipiirid 0 mm kuni 10 mm (vahemik 10 mm, keskmine nihe 5 mm). Kui antud kõrvalekalde pikkus ületab etteantud mõõtu, siis mistahes ülemäärane pikkus vähendab rõduühenduse lõpus oleva vahe. Kui need kõrvalekalded on ettenähtud pikkusest lühemad on rõduühendus selline, et see ei saa sulgeda lõhet, et hoidmaks rõdu tõelisel vertikaaltasapinnal säilitades minimaalset vahet ehitusnõuete suhtes. Seetõttu tagab tolerantsi keskmine 5 mm nihet, et paigaldamise nõuded oleks täidetud. Nagu see näide näitab, saab ainulaadseid tolerantsi meetodeid lihtsustada kasutades selleks väga algelisi tingimusi nagu vahemik ja nihe. [3]

Moodul II on tolerantsi simulatsiooniprotsess, mille tulemused väljendatakse tõenäosusjaotusena kriitilistes mõõtepunktides. Kuigi raamistiku sisend on esialgne kolmemõõtmeline kavand (hõlmates tootmisprotsessi, tolerantsi ja 3D mudelit) on väljundiks projekt, mis on optimeeritud tolerantsidega ja riskijuhtimisega. Optimeerimisprotsessi edu sõltub osade tolerantside täpsustamisega seotud kordustest ja tootmisprotsesside täpsustamisest, mille tulemuseks oleks vastuvõetavad kõrvalekalded kriitilistes mõõtepunktides. [3]




### 1.3.5 Modulaarse ehitusprojekti taustinfo

Tootmise ja toodetud detailide kokku panemisel tekkis mitmesuguseid probleeme. Need väljakutsed tulenesid mõõtmete varieeruvusest, mis tekkisid ebakorrektsete tolerantsuse spetsifikatsiooni ja geomeetriliste kontrollide kasutamisel ehituse käigus. Mõõtmete varieeruvuse lõpptulemuseks tekkisid moodulite ühenduste vahele suured vahed ja see tekitas väljakutseid nii tootmisele kui montaaži osas. Projektist kogutud andmeid kasutatakse selleks, et näidata kuidas kavandatav raamistik suudab tuvastada ja lahendada geomeetriliste kokkupõrgete konflikte. Selles näites eeldatakse, et mooduli konstruktsioon koosneb kolmest alamkomplekti tüübist (alusraam, postid ja katusraam), mis on omavahel ühendatud poltidega (Joonis 1.7). [3]



Joonis 1.7. Protsesside järjestus ühe mooduli struktuuri koostamiseks. [3]

Projekti käigus, kui postid olid kinnitatud alusraami külge, siis skaneerimise ja BIM-i analüüsi abil hinnati vastavust kavandatud BIM mudelile. FARO laserskaneerimisest saadud andmed (mille skaneerimiskauguse täpsus on  $\pm 2$  mm) registreeriti Autodesk ReCapi abil, et luua 3D punktipilve mudel, mis seejärel kaeti BIM-i mudeliga tarkvaras *CloudCompare* (Joonis 1.8). [3]



**Joonis 1.8.** Mooduli ehitatud osa kõrvalekallete hindamine, kui postid on kinnitatud alusraami külge. Laserskaneerimise sissetoomine viidi läbi Autodesk ReCapi ja skan versus BIM analüüs viidi läbi tarkvara *CloudCompare* abil. Postide kõrvalekalded jäävad vahemikku 2,5 mm kuni 30 mm. [3]

See skaneerimine versus BIM analüüs toob esile mitmed postide kõrvalekalded, mis ulatuvad isegi kuni suurusteni 30 mm. [3]

Olemasolevaid meetodeid konstruktsiooni mõõtmete varieeruvuse analüüsimiseks, tuvastamiseks ja kontrollimiseks võib teostada kogu projekti elutsükli jooksul (s.t. projekteerimisel, tootmisel või paigaldamisel kohapeal). Kuigi variatsioonikontrolli

teostamiseks tootmise ja montaaži ajal kohapeal võib kasutada proaktiivseid 3D analüüsimetodeid nagu ruumilise muutuse analüüs või automatiseeritud vastavuskontroll, teostatakse enamik konstruktsiooni variatsioonikontrolli meetodeid ikka veel reaktiivsel viisil (s.t. mõõtmete varieeruvusega seotud probleemid lahendatakse alles siis, kui need on toimunud). [4]


Mõõtmete varieeruvuse kontrollimisel käsitletakse proaktiivseid meetodeid tavaliselt ainult projekteerimisetapis, kasutades BIM-i. Mõõtmete konfliktide ennetav lahendamine on parem kui reaktiivsed meetodid, mis on enamasti põhjuseks, miks ligikaudu 90 % äriettevõtetest kasutab praegu BIM-põhist konstruktsiooni kokkupõrgete avastamist projektides, mis kasutavad hoone teabemudelit. [4]

Täpsus ja tuletatud väärtused arvutati informatsiooni saamiseks domeeni valemite põhjal. Nendeks on:

$$precision = \frac{\text{relevant clashes} \cap \text{retrieved clashes}}{\text{retrieved clashes}} \quad (1.1.)$$

$$recall = \frac{\text{relevant clashes} \cap \text{retrieved clashes}}{\text{relevant clashes}} \quad (1.2.)$$

Valemis 1.1 on asjakohased kokkupõrked (s.t. tegelikud kokkupõrked, mida tuleb tuvastada) tõeliste positiivsete summade liitmine (s.t. tuvastatud kui kokkupõrge ja see oli tegelikult kokkupõrge) ja valenegatiivsed (s.t. oli tegelik kokkupõrge aga ei tuvastatud). Valemis 1.2 on taastatud kokkupõrked võivad olla kas tõelised positiivsed või valepositiivsed (s.t. tuvastati kui kokkupõrge, kuid ei olnud tegelikkuses kokkupõrge). Näide valepositiivsest kokkupõrkest on Joonis 1.9. [5]



**Joonis 1.9.** Näide valepositiivsest automaatselt kokkupõrke avastamisest – kokkupõrge HVAC hajuti ja valgustusseadme vahel skeemil a ja b. Kahe kokkupõrkena käsitleti sama valgustusseadme erinevaid osi (kokkupõrke tsoon näidatud katkendjoonega). (a) – esimest kokkupõrget kahe sama objekti vahel peeti tõeliselt positiivseks (b) -- sama kokkupõrke kordamist peeti valepositiivseks, kuna see ei olnud tegelik täiendav kokkupõrge. [5]

Leite uuring „Modelleerimissaavutuste analüüs ja eri tasandite detailide mõju ehitusmudelil“ näitab, et ehitusel avastatud konstruktsiooni kokkupõrked on parandada kulukamad kui kulutatud lisaaeg põhjalikuma BIM mudeli modelleerimiseks. Sel põhjusel võib konstruktsiooni kokkupõrgete avastamiseks ja vältimiseks kuluda rohkem aega projekteerimise etapis, mis võib kompenseerida mõõtmete variatsioonidest tingitud välitöödega seotud kulud. Kokkupõrke avastamisel on kolme tüüpi kokkupõrkeid (või mõõtmetega seotud konflikte) :

- a) kõvad kokkupõrked, kus kaks osapoolt paiknevad samas ruumis
- b) pehmed kokkupõrked, kui juurdepääs on piiratud või ebapiisav
- c) loogilised kokkupõrked, mis sisaldavad konstruktsiooniprobleeme. [4]

Kuigi mõõtmete konfliktide automaatne tuvastamine on konstruktsioonielementide juures äärmiselt efektiivne ja suudab teatud projektide puhul säästa miljoneid dollareid, ei näita BIM-i põhine kokkupõrke tuvastussüsteem ehitusmeeskonnale, kuidas antud mõõtmete konflikte lahendada. Sellest tulenevalt väldivad töövõtjad sageli mõõtmetest tulenevaid konflikte, jättes elementide ümbrusesse piisavalt vaba ruumi BIM-is kasutades standardseid hälbeid. Selline lähenemine nõuab, et töövõtjad kasutaksid oma kogemusi või eelteadmisi,

et adekvaatselt määratleda vastuvõetavad tolerantsid. Selline lähenemine võib olla keeruline konstruktsioonelementide paigaldamiseks, mis sageli nõuab otsest kontakti elementide vahel jättes väikese või üldse mitte mingisugust vahet. [4]

## 2 UURITAV OBJEKT

### 2.1 Üldinformatsioon

Ehitise üldandmed vastavalt projekti seletuskirjale on järgmised:

- a) asukohamaa - Soome ;
- b) aadress - Töölönlahti tänav 4, 00100 Helsingi;
- c) sihtotstarve - Äri- ja büroohoone;
- d) ehitusalune pind - 4 792 m<sup>2</sup>;
- e) korruselisus - 5;
- f) brutopindala - 17 062 m<sup>2</sup>
- g) netopindala - 13 434 m<sup>2</sup>
- h) energiatõhususe klass – A. [6]

Oodi objekti Tellijaks on Helsingi linn ning peatöövõtjaks –(edaspidi YIT Rakennus OY) (Joonis 2.1).




**Joonis 2.1.** Arhitekti visioon Oodi objektist linnaruumis.

## 2.2 Tarindid

### 2.2.1 Lühikirjeldus

Tarindite üldinformatsioonis on kirjeldatud antud tööd puudutavaid konstruktsioone. Lühikirjeldused on refereeritud projekti seletuskirjast. [6]

Analüüsitavaks objektiks on viiekorruseline hoone „OODI“, mille brutopindala on 17 062 m<sup>2</sup>. Avalikult kasutatav on viiest korrusest kolm. [7] Parapeti kõrgus on muutuv hoone välisperimeetri osas, jäädes 23,3...27,5 m vahele maapinnast. Hoone kandekonstruktsiooni moodustavad suuremas osas teraspostid, terastalad, terasdiagonaalid, sõrestiküsteemid ja eri profiili lahendusega teraskonstruktsioonid ja raudbetoonist seinad. Välisseina kandekonstruktsiooni postid on projekteeritud ristlõikega 400x400 mm ja 350x350 mm, samm 6 m ja talad 400x330mm, 300x200 mm (karpterasest) ja 500x200 mm (I-talad). Katuse alusskeleti moodustab 1200x300 mm, 800x300 mm ja 185x185 mm karpterasest ja 1200x400 mm ja 800x300 mm I-taladest konstruktsioon. Katuse skelett toetub Ø 407 mm t 10 mm teraspostide peale. (Joonis 2.2) [6]



Joonis 2.2. Kuvatõmmis konstruktiivsest osast IFC-s. [8]

## 2.3 Timbeco Woodhouse OÜ osa objektil

Timbeco Woodhouse OÜ on Eesti kapitalil põhinev puitmajatootja. Ettevõtte on spetsialiseerunud puitkarkass elementhoonete, fassaadilahenduste ja moodulhoonete

tootmisele. Timbeco Woodhouse OÜ tegeleb nii projekteerimise, tootmisega, paigaldusega kuni terviklahenduseni välja kliendi jaoks. 95% toodangust eksporditakse Soome, Rootsi ning Norra turgudele. Ettevõtte asub Harjumaal Tõdva külas ning töötajate arv on 160 inimest (neist 47 inimest töötab kontoris, 4 inimest ehitusel juhtivisikuna, kelle alluvuses umbes 30 ehitustöölisi, tootmisüksuses on juhtivpersonalit 7 inimest ja tootmistöölisi on ligikaudu 70). [9]

### **2.3.1 Müüdid tööd ja detailid**

Oodi objektile on Timbeco Woodhouse OÜ poolt müüdid katuse-, parapeti- ja fassaadielementide tootmine (koos projekteerimisega) ja paigaldusega.

Timbeco Woodhouse OÜ töövõttu kuuluvad tööd antud objektile:

- a) katuseelementide projekteerimine 4200 m<sup>2</sup>;
- b) katuseelementide tarne ja montaaž;
- c) parapetielementide projekteerimine 350 jm;
- d) parapetielementide tarne ja montaaž;
- e) fassaadi välisseinaelementide projekteerimine 3870 m<sup>2</sup>;
- f) fassaadi välisseinaelementide tarne ja montaaž;
- g) fassaadivoodri projekteerimine 4360 m<sup>2</sup>;
- h) fassaadivoodri tarne ja montaaž. [10]

### **2.3.2 Tehaselementide eelised ehitusel**

Puitelementidest tehases toodetud hoone omab mitmeid olulisi eeliseid võrreldes ehitusplatsil ehitatava hoonega – ehitusprotsessi kiirus, eelarve kokkuhoid ja suurepärase kvaliteet:



- a) tootmisprotsess toimub kuivades tootmishallides, kasutatavad materjalid on kaitstud ilmastikumõjude eest;
- b) tootmisega samaaegselt saab toimuda ehitustegevus objektil;
- c) tehasest väljuva lõpptoote pakendamisele on pööratud suurt tähelepanu, et kaitsta materjale ilmastikumõjude eest;
- d) 90% elementides kasutatavast puitmaterjalist on lõigatud Hundegger Speed-cut või Hundegger K2 CNC töötlemispingis, mis töötlevad puitu millimeetrise täpsusega;
- e) materjali kulu on maksimaalselt optimeeritud;
- f) lühike paigaldusaeg objektil; [9]

### **2.3.3 Aasta tehasemaja 2019**

Aasta tehasemaja konkursi eesmärk on tunnustada ja esile tõsta Eesti ettevõtete toodetud puithooneid ja erilahendusega projekte. Konkursi eesmärgiks on propageerida puidu, kui mitmekülgse ehitusmaterjali kasutamist. Tehasemaja konkursi eestvedajateks on Eesti Puitmajadeliit ja -klaster ning see aasta toimus see juba üheksandat korda. Konkursilt võttis osa 19 puitmajatootjat ja kokku saadeti konkursile 34 projekti Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist, Norrast, Hollandist, Austriast, Liechtensteinist ja Jaapanist. [11]

Konkursitöid hindasid TalTechi ehitusfüüsika professor dr Targo Kalamees, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor dr Jarek Kurnitski, arhitekt Margus Kaasik, arhitekt Veronika Valk-Siska ja ajakirjanik Eva Kiisler. Konkursile saadetud projektide juures hinnati arhitektuuri, inseneritööd, energiatõhusust ja funktsionaalsust (vt Joonist 2.3). [11]



**Joonis 2.3.** Aasta tehasemaja 2019 konkursile esitatud Timbeco Woodhouse OÜ Helsingi raamatukogu fassaadi- ja katuseelementide projekt (S.Zjuganov foto 2019).

Timbeco Woodhouse OÜ võttis siis endale üldvõidu ja parima erilahenduse võidu Helsingi raamatukogu (Oodi objekt) fassaadi- ja katuseelementide projektiga. [11]

## **3 OODI PROJEKTEERIMINE JA ELEMENTIDE TOOTMINE**

### **3.1 Üldine**

Projekteerimine on jagatud erinevateks etappideks, millest suurimateks on sõlmede lahendamine ja kliendiga kooskõlastamine, mudeli koostamine, tootmisjooniste koostamine ja spetsifikatsioonide väljastamine. Järgnevas alapeatükkides on toodud välja nende etappide kirjeldus Oodi objekti põhjal, koos autoripoolsete hinnangutega ja kommentaaridega.


Mõned nädalad enne iga objekti projekteerimise algustähtaega toimub ettevõttes ka objekti koosolek. Objekti koosolekul osalevad tavaliselt objektiga seotud projekteerijad, vajadusel peaprojekterija, müügijuht ja projektijuht. Koosolekul vaadatakse üle lähteinfo ja muud olulised küsimused projekti sujuvaks teostuseks. Projekti latusaks tööks on väga oluline müügiprotsessi käigus saada kliendilt piisavalt põhjalik lähteinfo, mis on vajalik projekteerimise sujumiseks. Kui lähteinfo on mingis osas puudulik ja vastuseid tuleb saada projekteerimise käigus, siis võib see tekitada tööseisakuid, muudatusi juba tehtud töös, lükata edasi projekti lõpptähtaega ja tuua rahalisi lisakulutusi. Projekti käekäik sõltub paljuski projektijuhist, sest tema suhtleb peale müügiprotsessi ja lepingu sõlmimist kliendiga edasi ning vastutab, et vajalik info jõuaks projekteerijani, kliendini, tootmisüksusesse ja tarnijani.

Projektijuhi ülesanded projekteerimisprotsessi sujuvaks tööks:

- a) puuduliku lähteinfo kliendi käest hankimine;
- b) kliendi soov muudatusteks, kiire edastamine;
- c) kliendipoolsete kooskõlastuste kiire hankimine;
- d) erimaterjalide info projekteerijale;
- e) projekti planeerimisgraafikus püsimine;
- f) info kiireloomuliste tarnete kohta.

Oodi objekti projekteerimisega alustati oktoobris 2016 ja ettevõttepoolne aktiivne töö objektil lõpetati juulis 2018. Müügipakkumises on projekteerimise aega mütud 1530-ne töötunni jagu. Reaalselt kulus ettevõtte projekteerijatel 6076 töötundi. Seega selle objektiga seoses sai ära kaardistatud üks kitsaskohtadest eelarvestamises, milleks on projekteerimise aja arvestus. Selline eksimus oli tingitud ka sellest, et varem ei olnud ettevõtte ühtegi nii mahukat ja keerukat objekti sisse võtnud, kus eelarvestamisel oleks projekteerimisaeg erinenud nii suurel määral. Kuna eelarvestus projekteerijate aja määramiseks käis siis ruutmeetrite järgi, lisaks välja töötatud kindel koefitsient, mis oli eelnevate projektide puhul andnud reaalsele vastava tulemuse.

Projekteerimise planeerimisgraafik koostatakse programmis MS Project. Oodi objekti puhul kestis projekteerimisprotsess katkematuna oktoobrist 2016 kuni juulini 2018. Selle perioodi jooksul osales projekteerimisprotsessi juures erinevatel etappidel minimaalselt 1 ja maksimaalselt 4 projekteerijat (vt Joonis 3.1).




Joonis 3.1. Projekteerimise perioodiline ajaline jaotus.

Jooniselt 3.1. näeme siis, et kõige vähem panustati projekteerimisse juuni 2018 (81 tundi) ja kõige intensiivsem oli august 2017 (620 tundi) kogu projekteerimis perioodi jooksul. Oodi objekti puhul kestis projekteerimisprotsess kokku 22 kuud, millest intensiivsem periood jäi 8 kuu sisse, kus oli töö mahuks 307-620 tundi kuus. Kokku võttis projekteerimisest osa 5 projekteerijat. Oodi objekt oli minu jaoks ettevõttesse tööle asudes esimene projekt, millesse panustada. Selleks ajaks oli projekt juba selles etapis, et põhilised sõlmed ja vastavad tugevusarvutused olid kliendiga kooskõlastatud ning osa virtuaalsest mudelist koostatud. Minu panus projekti vältel oli 574 tundi, mis teeb 9,4 % kogu projekteerimise mahust.


Ettevõttes on läbivalt olnud probleeme projekteerimise ajagraafikute täpsusega. Näiteks, kui arvestuslik projekteerimisaeg on 200 tundi, siis planeerimisgraafikusse märgitakse 25-päevane projekteerimisperiood. Tegelikult tekitab see juba projekteerimise alguses probleeme, sest 8-tunnise tööpäeva sees on täiendavalt ka koolitused, arendustegevus, eelmiste projektidega tegelemine jms. Kui sellega eelnevalt pole arvestatud, siis on põhimõtteliselt juba projekti alguses selge, et valmimistähtaeg nihkub edasi või peab kaasama lisaressurssi.

Joonis 3.2 on toodud projekteerimise ajaline jaotus üldistatud tegevuste kaupa.



**Joonis 3.2.** Projekteerimise ajaline jaotus.

Joonis 3.2. on koostatud käesoleva töö joonis 3.3 andmete põhjal, kuhu on veel lisatud teiste projekteerijate töötunnid (5502 tundi). Antud joonisel kujutatavad tegevused on järjestatud kahanevalt vastavalt tegevusele kulunud aja järgi. Jooniselt näeme, et kõige vähem aega kulus IFC mudeli koostamise peale (17 tundi) ja kõige rohkem mudeli koostamisele (2109 tundi, mis on umbes 1/3 kogu projekti ajamahust). Projekteerimise aja mõõtmiseks kasutatakse ettevõttes veebirakendust Toggl. Rakendus võimaldab mõõta tööaega mingite kindlate tegevuste kaupa ning sellest saab teha väljatrüki hilisemaks analüüsiks (joonis 3.3). [12]



**Joonis 3.3.** Väljavõte Toggl'i keskkonnast autori ajaarvestuse kohta.

Joonisel 3.3 on väljavõte Toggl'i veebikeskkonnast autori ajamõõtmise kohta perioodil juuli 2017-detsember 2017. Tööajad on sisestatud projektipõhiselt, kõrvaltegevused sisestatakse „muu“ tegevusena. Arvestada tuleb seda, et töö autor oli ettevõttes uus ning välja toodud aegades on sisse arvestatud ka tarkvara kasutamise õppimiseks kuluv aeg. Arvestades seda,

oleks kogunud projekteerija analoogse ülesande saanud kiiremini tehtud. Väljavõttes on näha, et otseselt on projekti jaoks kulunud 482 töötundi, muude tegevuste jaoks 38 tundi. Suurusjärgus 8% tööajast kulub muude tegevuste peale nagu- koolitus, arendustegevus jne. Oodi objekti projekteerimisel oli Toggl'i kasutamine ettevõttes katsetamisjärgus, et mõõta projekti eri etappidele kuluvat aega ning seeläbi kaardistada aeganõudvamad kohad ja teha muudatusi efektiivsema töö saavutamiseks.

Oodi objekti puhul oli tegemist mahuka ja keerulise projektiga, mille lihtsustamiseks jagati hoone erinevateks etappideks juba projekteerimise algusfaasis (vt Lisa 1). See oli vajalik tööjooniste väljaandmiseks tootmisele ning tootmise, tarne ja paigalduse planeerimiseks. See tähendab seda, et samaaegselt projekteeriti 5-7 telje vahelisi elemente ja juba toodeti 1.-3.telje vahelisi elemente. Käesolevas töös on koondatud analüüsimiseks kõikide etappide lähteandmed kokku üheks suureks andmekogumiks (nt ettevõtte tarnenimekirja antud objekti näidiselementide kohta). Tarnenimekirjas kajastub kogu materjalide info mudelist ning lisatarvikud tootmisele. Näidiselementide tarnenimekirja näidis on toodud (vt Lisa 2).

## 3.2 Sõlmede projekteerimine

Projekteerimine ettevõttes Timbeco Woodhouse OÜ toimub tarkvara Autocad baasil ning 3D mudeli ja tööjooniste koostamine programmpõhise lisamooduliga HsbCad (HsbCad täpsem kirjeldus on toodud alapeatükis 3.3). Oodi objekti puhul saadakse lähteandmed 2D digitaalsete joonistena (hoone plaanid, vaated, lõiked, eskiissõlmed, väljavõtted IFC mudelist jne.) ning IFC (*Industry Foundation Classes*) mudelina.

IFC on ainus BIM (Building Information Modelling) poolt kasutatav avatud ja standardne failiformaat 3D objektide orienteeritud andmevahetuseks. Üldkasutatava mõistena on IFC projekteeritava hoone 3D mudel, mis sisaldab hoone hierarhiat, elemendi tüüpi, toote tüüpi, geometriat, kihtide süsteemi, ühendusi, määranguid jne. Ettevõtte ja ehitussektor liiguvad küll BIM suunas, kuid selle objekti põhjal mina kui autor arvan, et BIM veel terviklikuna ei toiminud, sest kui toimus esimeste meiepoolsete elementide paigaldus objektile tuli välja, et mudel ei samastu reaalsusega. Seega tuli leida lahendus, kuidas reaalselt olukorda mudeliga võrrelda ning selleks lasi Timbeco kogu ennast huvitava osa lasermõõdistada ja sellest punktipilvmudeli teha.

Nagu on joonis 3.2 põhjal näha, siis kulus sõlmede vormistamise peale 775 töötundi, muudatuste peale 314 töötundi. Oodi objekti mõned tüüplahenduste näidissõlmed on toodud töö Lisades 3-5. Näidissõlmed tellija eskiissõlmedest on Lisades 6-7. Sõlmede lahendamisele paralleelselt tehakse ka vastavad tugevusarvutused, mille peale antud objekti puhul kulus 486 töötundi. Oodi objekti näidis- tugevusarvutus Tellijale on toodud Lisas 8. Kuna Oodi objekti puhul oli tegemist keeruka projektiga, siis selle sõlmede koostamise ja tugevusarvutustega tegeles enamasti peaprojekterija. Nagu Jooniselt 3.1 on näha siis kulub umbes 6 kuud (675 töötundi peaprojekterijal (liige 1) ja 402 töötundi projekterijal (liige 4)) põhissõlmede koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning projekti ettevalmistamiseks edasiseks projekterimiseks.

Oodi objekti puhul venis sõlmede välja töötamine seetõttu nii pikaks, et palju oli erilahendusega sõlmi, millest osad lahendati alles mudeli koostamise faasis ning osad sõlmed tuli ümber teha, kuna varasem lahendus enam vastavas sõlmes ei toiminud. Lisas 5 on näidissõlme puhul näha ka pikka ajalist vahet muudatuste tegemise vahel. Oodi objekti projekterimise algul tuli ka suures mahus lisatööna (340 töötundi) projekterida ümber teraspostid, mille külge fassaadielemendid kinnituvad. See tähendab, et oli vaja koostada terase tarnijale uued tootmisjoonised, kus on olemas Timbeco-poolne info elementide kinnituste kohta (vt Lisa 9).


Timbeco projekterijate jaoks on ajagraafik täpselt paika pandud. See tähendab seda, et kui projekterimises on mingeid hilinemisi, siis mõjutab see tootmist, tarneid jne ning võib põhjustada rahalist kahju ettevõttele. Oodi objekti puhul see juhtuski, et tootmine ja mudeli koostamine tuli seisma panna, kuna selgus esimesi elemente objektile paigaldades, et elemendid ei sobi omale kohale. Seega tekkis probleem, mis vajas kiiret lahendust ning ettevõtte ostis sisse laserskanneerimise teenuse, mille abil sai võrrelda reaalse olukorra ja IFC-mudeli erinevust, kuid on väga raske hinnata kui palju lisatööd ja rahalist kulu antud probleem tekitas. Samas on väga raske hinnata kui palju lisatööd tuli projekti meeskonnale kokku teha projekterimise faasis Tellijapoolsete muudatuste ja lähteinfo ebatäpsuse tõttu.

### **3.3 Mudeli koostamine**

Projekterimine ettevõttes Timbeco Woodhouse OÜ toimub tarkvara Autocad baasil ning 3D mudeli ja tööjooniste koostamine programmipõhise lisamooduliga HsbCad. 3D mudel



käesolevas töös ja Timbeco projekterijate mõistes on 3D detailidest koosnev terviklik digitaalne mudel toodetavate elementide või moodulite kohta. Mudeli keerukuse aste oleneb täiesti projektist. Üldjuhul mudeli koostamisel sisestatakse kõik elementidesse kuuluvad osad (v.a. rullmaterjalid, soojustusmaterjalid, kinnitustarvikud, tihendid jne) Joonis 3.4.




**Joonis 3.4.** Näidis katuseelemendi osast OODI projekti üldmudeli mudelruumist (K.Koitla mudel 2018)

Mudelis mitte sisse joonistatud osad näidatakse ära tööjoonistel (vt Lisa 10). Mida detailsem (kihistuse osas) on mudel, seda rohkem aega kulub mudeli koostamise peale aga lihtsustab hilisemas etapis tööjooniste vormistamist. Modelleerimine HsbCad'il ei erine väga tavalise AutoCad baasil modelleerimisest, kuid HsbCad'il on omad spetsiifilised erinevused:

- a) 3D detailidele saab sisestada andmeid;
- b) mudeli detailsus mm täpsusega;
- c) töötluste keerukuse võimekus parem kui analoogsetel programmidel;
- d) mudelist saab teha Exceli väljatrüki materjalide mahtude kohta;
- e) puitmaterjali jaoks saab koostada CNC tootmis faili;
- f) mõned piirangud mudeli jagamisel teiste osapooltega;
- g) saab ära defineerida sõlmed (autori hinnangul tasub kindlasti teha, sest annab ajalist võitu mudeli koostamisel), mis aitab elementide genereerimisel;
- h) lihtne terviklik mudel elementidest kokku panna;

- i) võimalik mudel genereerida ka arhitektuurse mudeli põhjal;
- j) mudeli grupeerimise süsteem;
- k) mudelist saab elemendid tuua lihtsasti paberformaati;
- l) saab väljastada mudelist IFC;
- m) saab kontrollida mudelisse sisse joonistatud detailide kokkupõrkeid / lõikumisi;

Joonisel 3.5 on näiteks toodud ühe puittala andmed, kasutades HsbCad lisamoodulit.



**Joonis 3.5.** HSB CAD-i omaduste aken, kus *Data* ja *geometry* lahtri all kajastub näidis puitlale mudelis sisestatud andmed (nagu näiteks ristlõike mõõtmed, detaili pikkus, positsiooni nr ja materjali mark).

Kuna HsbCad-i mudelis on võimalik detailidele sisestada andmed (positsioonide numbrid, materjali nimi, värvus, ristlõike mõõtmed, pikkus) kajastuvad need ka „*Data* ja

*geometry*“ lahtri all, mis tuleb detailide väljavõtte tegemisel Exceli tabelisse detailidega kaasa, ning lihtsustab tarnenimekirja koostamist.

Joonis 3.6 on näiteks toodud ühe katuseelemendi väljatrükk mudelist mahtude leidmiseks tarnenimekirja koostamise jaoks.



Keskustakirjasto													
112-FI-027-FH													
Type	Pos	Name	Section		Length		Amount			Mark	%	TOTAL	
			b [mm]	h [mm]	L [mm]	[pc]	[m]	[m <sup>2</sup> ]					
RO-W1517-363			849	2734	11980	1		26,9 m <sup>2</sup>	26,85 m <sup>2</sup> (Net)		1	pc	
RO	-1	Karkass	45	195	2734	29	79,3		SHP 45x195 C24		29	pc	
RO	36304	Karkass	45	95	1104	2	2,2		SHP 45x95 C24		2	pc	
RO	36305	Karkass	45	95	516	2	1,0		SHP 45x95 C24		2	pc	
RO	36306	Karkass	45	95	737	4	2,9		SHP 45x95 C24		4	pc	
RO	36307	Karkass	45	195	748	12	9,0		SHP 45x195 C24		12	pc	
RO	36308	Karkass	45	195	746	6	4,5		SHP 45x195 C24		6	pc	
RO	36309	Karkass	45	195	1107	5	5,5		SHP 45x195 C24		5	pc	
RO	36310	Karkass	45	95	1102	2	2,2		SHP 45x95 C24		2	pc	
RO	36311	Karkass	45	195	1107	6	6,6		SHP 45x195 C24		6	pc	
RO	36312	Karkass	45	195	522	19	9,9		SHP 45x195 C24		19	pc	
RO	36313	Karkass	45	95	517	2	1,0		SHP 45x95 C24		2	pc	
RO	36314	Karkass	45	195	1108	8	8,9		SHP 45x195 C24		8	pc	
RO	36315	Karkass	45	195	2734	1	2,7		SHP 45x195 C24		1	pc	
RO	36316	Karkass	45	195	2733	1	2,7		SHP 45x195 C24		1	pc	
RO	-1	Plaat	27,0	7783	396	16		38,48	Kerto Q		38,5	m <sup>2</sup>	
RO	-1	Plaat	12,0	661	2742	1		1,71	Kips		1,7	m <sup>2</sup>	
RO	-1	Plaat	24,0	11972	2734	1		32,67	Moludguard		32,7	m <sup>2</sup>	

**Joonis 3.6.** Kuvatõmmis Exceli väljatrüki kohta OODI projekti mudelist katuseelemendi RO-W1517-363 kohta. Mudelist tehtav väljatrükk näitab antud elemendi koostamise jaoks kuluvat materjali kogust ja marki.

Joonisel 3.6 toodud väljatrükist näeme, et antud elemendi jaoks on vaja ristlõikega (45x95 mm ja 45x195 mm) ja kolme erinevat tüüpi plaatmaterjali. Viimases „total“ tulbas saame siis materjali mahud vajamineva elemendi jaoks, kas tükiarvuliselt, jooksvates meetrites või m<sup>2</sup>-tes. Saadud materjali mahud tõstetakse ümber tarnenimekirja, mille põhjal siis toimub ka materjali tellimine.

Üheks HsbCad'i eripäraks on see, et kõik mudelisse sisse joonistatud detailid tuleb teha Hsb detailideks, kui tahta neid Exceli väljatrükis kajastada vastasel juhul neid detaile väljatrükis ei kajastu. Oodi projekti puhul tuli ka programmi osas mitte kogetud takistusi ette, kuna mingi osa katusest ja üks külj fassaadist koosnes mitte tasapinnalistest elementidest (väändes elementid) siis nende elementide plaadi kihtidele ei saanud omistada Hsb omadusi. Sisuliselt tähendab see seda, et Exceli väljatrükki tehes ei tunne programm neid detaile ära, millele Hsb omadusi pole omistatud ja ei võta neid väljatrükki kaasa. Sellega seoses suurenes ajakulu ka spetsifikatsioonide koostamise jaoks.

Üheks põhjuseks, miks ettevõtte kasutab HsbCad'i modelleerimiseks on see, et natukese eeltöö järel saab programmis genereerida vastavalt projekterija äranägemisele elemendid (mis hiljem lähevad tootmisesse), millest moodustub terviklik mudel (vt Joonis 3.7).



Joonis 3.7. Kuvatõmmis OODI projekti üldmodellist katuseelementide grupeeringu näite jaoks, kus info aknas element grupi all on mudelisse sisse modelleeritud katuseelemendid (kollasega tähistatud on mudeli keskkonnas aktiivsed elemendid). (K.Koitla mudel 2018)


Joonisel 3.7 on toodud näidis katuseelementide grupeeringu kohta Oodi projekti näitel, kus on sisse lülitatud mudeli keskkonnas RO-E35-112...118 katuseelemendid pealtvaates. Kõige alumisena on punasega teraskonstruktsioon, mille põhjal projekteerijad modelleerivad katuse- ja parapetielementid. Antud joonisel on tumesinisega materjal, mida ettevõtte ostis sisse ja lasi tarnijal töödelda CNC-töötlemiskeskuses (katuseelemendi peatalad ja samast materjalist ka talade vahelised põikpuud või valguskaevu karkass), pruuniga on talade vahelised sisepinnas olevad põikpuud ja rohelisega on elemendi välispinnas olevad põikpuud.

Ühes grupis (RO-E35-112) on kõik mudeliruumi detailid, mis sinna määratud on (ehk üks element tootmise ja paigalduse mõttes). Grupeerimine ja nimetused on kokkuleppelised ning projekteerija enda vaba valik. Oodi projekti puhul kasutatud numeratsiooni ning nimetuse süsteem on autori hinnangul loogiline ja mõistetav. Kindlasti ei tohiks elemendi nimetus olla väga pikk ning oleks hea kui nimetuse järgi on aru saada, millise elemendiga on tegemist (RO- katuseelement, E35- ida poolne element 3-da ja 5-da telje vahel). Elementid on nimetatud esialgse paigaldusplaani järgi kasvavas järjekorras ning kuna katus jagunes kaheks (ida ja lääne pooleks) siis idapoolsete elementide puhul kasutati 101.... ja läänepoolsete elementide puhul kasutati 301.... numeratsiooni. Sein, fassaadi ja parapeti elementide nimetamisel lähtuti elemendi tüübist (EW - välissein, F - fassaad ja PA – parapet), ilmakaartest (kuhu ilmakaarde element hoone suhtes jääb – põhi, lõuna, ida või lääts) ning paigaldusjärjekorrast. Lõppkokkuvõttes oli elemente kokku 1041 tk, millest katuse elemente 186 tk, parapeti elemente 59 tk, välisseina elemente 318 tk ning fassaadivoodri elemente 478 tk.

Oodi projekt tõi välja mitu kitsaskohta ettevõttes kasutatava projekteerimistarkvara HsbCad kohta. Projekti puhul oli tegu väga suure mudeliga ning tuligi välja, et Autocad ei ole sellise 3D mudeli jaoks piisavalt võimekas. See tähendab projekteerimise jaoks seda, et koostatakse etappide kohta eraldi tööfailid (mudelid), et mitte koormata tarkvara ja raisata lisa aega ootamise peale. Ootamised väljenduvad tarkvara hangumisel mudelruumis millegi tegemisel- näiteks mudeli vaate keeramisel 3D-s võib ooteaeg olla 10-20 sekundit või rohkem. Kuigi ettevõttes kasutatav riistvara on väga võimekas siis programmi Autocad enda eripära tõttu pole sellest kasu. Selline programmist tingitud hangumine tulebki esile suurte mudelite kasutamise korral, mida näiteks keskmise eramaja mudeli puhul ei ole täheldanud. Kuna puitkarkasselementide modelleerimine on väga spetsiifiline valdkond, siis turul ei ole väga palju programmi valikuid. Autodesk Revit on kindlasti tulevikusuund ning sellel

platvormil oleks võimalik hakata reaalselt BIM hüvesid kasutama aga hetkel töötluste keerukuse tõttu on Hsb kõige võimekam ja sobilikum ettevõtte jaoks. Samuti on üldine üleminek väga keerukas, sest terve Timbeco projekteerimine on üles ehitatud HsbCad spetsiifikale. [13]

Mudeli koostamise peale kulus kogu projekteerimise ajast 2440 tundi, millest 331 tundi kulus muudatuste tegemise peale. Mudeli koostamise suur ajaline maht on tingitud sellest, et hästi palju tuli projekteerijatel käsitsi muuta detailide asendeid, kuna programm genereerib antud elemendi (vertikaalselt, horisontaalselt või nurga all) tasapinnaliselt, siis väändes elemendi korral tuli detailid ükshaaval hoone aluskonstruktsiooni järgi paika (väändesse) keerata (vt joonis 3.8).



**Joonis 3.8.** Kuvatõmmis mudelis olevast väändes seina karkassist, valgega näidatud vertikaalne joon vaadatuna paremalt. Elemendid jaotatud eraldi tsoonideks, kus punasega on fassaadi kõige sokli poolsemad elemendid ja valgega tähistatud kõige katuse poolsemad elemendid (K. Koitla mudel 2018).



Joonisel 3.8 on näidatud kumera välisseina elementide karkass, et tuua välja Hsb programmi eripärast tekkiv kitsaskoht, kus siis elementi kuuluvad detailid tuleb vastavalt hoone geometriale ühekaupa paika (väändesse) sättida. Aeganõudvaks muutis mudeli koostamise ka asjaolu, et ei olnud identseid elemente võimalik kasutada, mis oleks vastasel juhul ajalist võitu andnud. Oodi projekti peale kulunud ajas pole arvestatud seda aega, mis kulus ootamiste peale, sest esimesi elemente paigaldades selgus, et elemendid ei sobi aluskonstruksiooniga kokku, seega pandi sellekohase info saamisel Oodi projektiga seotud elementide tootmine ja modelleerimine seisma. Projekteerimisel lähtuti kliendi poolsest IFC--mudelist, kuna nüüd elemendid paika ei sobinud, otsustati osta sisse ettevõttelt Reaalprojekt OÜ lasermõõdistamise teenust. [14]

Laserskaneerimine on kolmemõõtmeline mõõdistamise tehnoloogia, mis võimaldab väga lühikese ajaga koguda ümbritsevast keskkonnast detailset 3D-infot. Laserskanner on seade, mis laserkiirte objektilt tagasipeegelduse abil määrab mõõdetud punktide asukoha. Võimekamad seadmed suudavad mõõtmise jooksul fikseerida kuni miljon punkti sekundis ning võimaldab minutitega saada mõõdistavast objektist 3D punkt pilve. Punkt pilvest on võimalik koostada jooniseid, lõikeid, kasutada uuringute jaoks, konstruksiooni kontrollimiseks jne. [14]

Laserskaneerimine jaguneb:

- a) staatiline laserskaneerimine (statiivilt);
- b) mobiilne laserskaneerimine (maapinda või vett mööda liikuvalt sõidukilt);
- c) aerolaserskaneerimine (lennukilt, helikopterilt);


Laserskaneerimise tehnoloogiat kasutavad valdkonnad:

- a) arhitektuur ja projekteerimine;
- b) ehitus;
- c) infrastruktuuri uuringud ja inventeerimine;
- d) arheoloogia;
- e) kultuurimälestiste dokumenteerimine ja restaureerimine;
- f) kaevandused, tunneliehitus;

- g) laevaehitus;
- h) liikluspolitsei, kriminalistika ja päästeteenistus;
- i) filmitööstus jne; [14]


Seoses BIM-tehnoloogia arenguga projekteerimise ja ehituse valdkonnas kasvab vajadus 3D mõõdistamise järele. [14]

Reaalprojekt OÜ-lt saadud laserskaneeritud mudeli põhjal said Timbeco projekteerijad hakata võrdlema konstruktsiooni erinevusi kliendipoolse IFC ja punkt pilve mudeli vahel. Tuli välja see, et katusekonstruktsiooni puhul ei olnud väga suuri erinevusi ja sai lähtuda ikkagi Tellija antud IFC-mudelist, elementide paigaldusel tekkinud probleem oli saanud alguse juba tootmises inimliku eksimuse tõttu. Mina autorina teostas in välisseina taha jäävate konstruktsioonide kontrollimist (Joonis 3.9).



**Joonis 3.9.** Kuvatõmmis kliendile tehtud plaanist teraspostide nihkumise erinevuste kohta.

Joonisel 3.9 on näide plaaniliselt asetsevate teraspostide nihkumiste kohta võrreldes punkt pilve mudelit Tellija poolt saadud IFC mudeliga (Joonis 3.10). Antud joonisel on roheline noolega näidatud reaalse olukorra nihkumise suund võrreldes Tellija poolt saadud IFC mudeliga. Noole kõrval kujutatud kastis on näidatud antud kohas olevate postide positsioon (1 – hoone kõige alumine post ja 3 – hoone kõige ülemine post), mille taga siis nihkumise erinevus mm-tes võrrelduna Tellija poolt saadud IFC mudeliga.



**Joonis 3.10.** Kuvatõmmis IFC ja Punktipilve kokku tõstetud mudelist.

Joonisel 3.10 on välisseina kontrollimiseks tehtud ühine mudel, kus on IFC-st tõstetud Timbecot huvitav mudeli osa ja laserskaneeritud sama seina punktipilve mudeli osa kokku. Siin ei saa kogu IFC-d ja punktipilve mudelit kokku tõsta, sest muidu oleks mudelis töötamine tülikas, ainult juba Joonisel 3.10 näidatud seina kokku tõstetud mudel on mahult 865 MB.

Nagu mudeli koostamine ja tootmine toimus etappide kaupa, nii toimus ka CNC-tootmisfailide tegemine etappide kaupa ning 3D-modelleerimise vältel. Kuna tootmine kasutab elementide montaažiks CNC-töötlemiskeskuses valmis töödeldud detaile, siis kogu see periood on projekteerijate jaoks väga intensiivne. CNC-protsessist Timbecos ja seoses Oodi objektiga tuleb juttu alapeatükis 3.7.


### 3.4 Tootejooniste koostamine

Oodi projekti tüüpelemendi RO-W1315-358 tootmisjooniste näide on toodud töö Lisas 10. Tootmisjooniste koostamise peale kulus 594 töötundi, mis on ligikaudu 10 % kogu projekteerimise mahust. Autori poolt panustati antud protsessi 488 töötundi. Tootmisjooniste vormistamine on projekteerija jaoks väga oluline etapp projekti jooksul. Tootmisjoonised vormistatakse HsbCad programmis, mille aluslaotised (*layout*) on nagu Autocad-il, kuid lisanduvad tarkvarapoolsed hüved. Kuigi elemendid on detailselt mudelisse sisse joonistatud, siis selle info edasi andmine tootmisele elementide montaaži jaoks käib paberikandjal jooniste kujul. Joonistele lisab projekteerija juurde veel mudelis mitte olevaid detaile elemendi lõplikuks tootmiseks- kinnitustarvikud, aurutõkele loogika jms. See info sisestatakse käsitsi tootmisjoonistele elementide kaupa.

Tootmisjooniste vormistamiseks on vaja eelvormistada aluslaotised (*layout*) iga elemendis oleva kihi kohta (karkass, plaadid, roov jne). Tootmise jaoks näidatakse ühel paberilehel korraga ühte elemendi kihti. HsbCadi eeliseks tootmisjooniste tegemisel on see, et kui elemendi iga kihi jaoks on aluslaotis loodud, siis saab samade laotiste peal erinevaid elemente sisse/välja lülitada grupeeringu alt ning vastav element ilmub automaatselt laotisele. Samuti saab laotiste aknas ära määrata, millises vaates elementi näha tahetakse ning millist kihti antud laotisel näidatakse. 90% mõõdistustest joonisel saab lasta teha programmil (juhul kui on sümmeetriline element), keerulisemad kohad tuleb projekteerijal käsitsi joonisele kanda, mida tuli Oodi projekti katuse- ja kumera välisseina elementide puhul ka teha. Joonisele on võimalik tarkvara poolt lisada ka selles kihis, mida joonis kujutab, materjalide kogus, positsiooninumbrid, materjali nimetus, pikkus jne. Selleks, et see info joonisel kajastuks on see vaja mudelis detailidele lisada (materjali mark, positsiooni nr, ristlõige, pikkus, värvus) nagu eelnevas alapeatükis välja toodud sai. Igal detailil mudelis on oma positsioon elemendis ja vastav number ning tootmisjoonisel on need näidatud, selle läbi on vähem võimalusi eksimiseks elementide montaaži käigus.

Oodi projekti puhul tuli lisaks elementide tootmisjoonistele teha ka katuseelementide talade tootmisjooniseid, kuna Timbeco enda CNC pingid ei suuda sellist ristlõiget töödelda ja Tarnija ka ei suutnud meile vajaminevaid töötlusi esialgu teha, seega tuli vastavad töötlused tootmisel käsitsi teha (vt Lisa 11). Tootmises käsitsi tehtud töötlused ei olnud nii täpsed, kui tahaks ja seega jätkasime koostööd Tarnijaga lahenduse leidmiseks. Tarnijaga koostööd

tehes jõudsime üsna pea lahenduseni, et tooriku (mille töötlemine oli võimatu) asemel on võimalik talad paneelist välja lõigata (vt Joonis 3.11).



**Joonis 3.11.** Skitseering - talade välja lõikamine paneelist, punase piirjoonega tähistatud tala otsa lõigatav hammas.

Joonisel 3.11. talad lõigatud välja Kerto LVL paneelist (Lamineeritud vineerpuu) kõrgusega 63/90/126 mm. Talade otsesse lõigatud hammaste vajaduse põhjuseks oli katuse kõrgusmärk, millest element kõrgemale kasvada ei saanud. Seega oli vaja kohendada mudelis talade töötlust CNC-tootmisfaili jaoks, et teha need Hundegger PBA paneelitöötluspingile vastuvõetavaks (vt joonist 3.12). [15]



**Joonis 3.12.** Hundegger PBA paneeli töötluspink, mis suudab suurte liikumisteede tõttu töödelda mistahes pikkusega, kuni 8 m laiuseid ja 48 cm paksuseid paneele.

Kuna käesoleva töö autor ise osales ka vahetult selles protsessis, kus muudeti talade töötlusi mudelis ja tehti uued CNC-tootmisfailid, siis see ajaline arvestus on (joonis 3.2) märgitud muu tegevuse alla.

HsbCad võimaldab automaatset jooniste vormistamist ka, eeldusel, et laotistele pole iga elemendi kohta eraldi lisainfot sisestada vaja. Kuna projekt liikus etappide kaupa, siis tootmisjoonistega paralleelselt tuli ehitajale koostada paigaldusjooniseid (vt Lisa 1). Paigaldusjooniste koostamise protsessis osales töö autor ise ka (60 töötundi) ja kogu hoone paigaldusjooniste koostamisele kulus 240 töötundi (vt Joonis 3.2).

### **3.5 Spetsifikatsioonide koostamine**

Oodi objekti näidiselementide tarnenimekirja (ettevõttesiseselt- *packlist*) näidis on toodud Lisas 2. Tarnenimekirja koostab projekteerija koostöös projektijuhiga üldjuhul projekti lõppjärgus, kui on mudelist välja võetud materjalide kogused. Tarnenimekirja kasutatakse eelkõige projekti tootmise ja paigalduse jaoks kuluvate materjalide tellimiseks ning seal kajastub näiteks eritoodetele määratud nõuded ning märkused. Kuna Oodi projekt oli väga mahukas ja protsessid toimusid etappide kaupa, siis pidid materjalide tarned protsessiga kaasas käima. Tarnenimekirjade koostamisele kulus 227 töötundi. Tarnenimekiri koostatakse ettevõttes eeltäidetud Exceli tabelis, kuhu sisestatakse mudeli väljavõttest saadud mahud ning erimaterjalid jne. Mida mahukama projektiga on tegu, seda aeganõudvam on Exceli väljavõtte läbi töötamine mudelist. Ettevõttes on teoorias olemas standardmaterjalide nimekiri, mida igapäeva töös kasutada, kuid see vajab täiustamist ning ei kata kõiki vajadusi. Seega tihtipeale kasutatakse ja tellitakse materjale projekteerija/ projektijuhi äranägemise järgi.

### 3.6 Üldiseloostus

Timbeco Woodhouse OÜ tootmises valmivad kõrge kvaliteediga puitkarkass-elementid ja moodulid 7800 m<sup>2</sup> tootmisalal. Ettevõtte suudab toota ligikaudu 15 000 m<sup>2</sup> puitkarkass-elemente kuus ja mooduleid suurusega kuni 4,5x4,2x12,5 m (laius x kõrgus x pikkus). [9]

Timbeco tootmisüksuses kontrollitakse ka kõik hoonetega seotud tarnitav materjal, mida tehases ise ei toodeta. Suureks eeliseks on ettevõttel materjali ladustamise hallid, kus materjal ja konstruktsioonid on kaitstud ilmastikumõjude eest. Tootmishallis valminud elementide ja moodulite pakendamisele on samuti pööratud suurt tähelepanu. Tehases tootmise eeliseks on ka aastaegadest mitte sõltumine, mis võimaldab element- ja moodulhooneid püstitada aastaringselt ning tagada materjalide kvaliteet. [9]

Ettevõtte eeliseks konkurentide ees võib pidada ka väärtusahelat puidu väärimise osas, mis algab kuivatatud saematerjali tooriku töötlemisest. Sarnaselt paljudele konkurentidele ei osta Timbeco mõõtu hõõveldatud materjali vaid kuivatatud saematerjali tooriku, millest toodetakse vajalik materjali ristlõige. Timbecol on puidu töötlemiseks kasutusel kaks CNC pinki (Hundegger K2 ja Hundegger Speed-Cut S-C3) ning kaks pinki ristlõike töötlemiseks (Weining Powermat 2000, Weining Powermat 2000 XL). [9]

Timbeco pakub kliendile võimalust külastada tehist ja tutvuda projekti tootenäidisega enne tootmisprotsessi alustamist. Tootenäidis annab kliendile võimaluse veenduda Timbeco tootmise kvaliteedis ning ehitusel kasutatud materjalides. Timbeco teostab toodetud ja püstitatud hoonetele ka rõhutesti, sest ettevõtte on veendunud, et nende poolne toodang vastab sihtriigi kehtestatud energiatõhususe nõuetele. Timbecos projekteeritud ja toodetud hooned objektile püstitab ning ehitab kliendi jaoks lõpuni tüürettevõtte Timbeco Ehitus. Timbeco Ehitus on spetsialiseerunud elementmajade püstitusele ja ehitusele ning see garanteerib nõuetekohase püstituse ja kvaliteetse lõpptulemuse. [9]

### 3.7 Detailide lõikamine

Projekteerimiseks kasutatakse Timbecos programmi HsbCad, mis võimaldab mudelisse sisse joonistatud detailidele lisada töötlusteid ning materjali andmeid (mark, ristlõige jms.). Mudelis kõigi elementi kuuluvate puitdetailide kohta tehakse CNC pingi jaoks töötlusfail.

Detailide töötlemiseks Timbecos kasutatakse CNC pinki Hundegger K2 (edaspidi töös K2) või Hundegger Speed-Cut S-C3 (edaspidi töös SC3). Puidu töötlemisega tegeleb Timbeco Group'i tütarettevõtte Timbeco Woodmill OÜ.

CNC-pingis lõigatakse tootmise jaoks vaid karkassidetailid (lisakarkass, roovid ja muu lisapuidu lõikavad elemendi koostajad tehases kohapeal). CNCtöötlusfail tehakse üldjuhul ühe elemendi kohta, et peale detailide töötlemist koostada omaette pakk, mis liigub edasi juba tootmisüksusesse. Selline strateegia CNC-pingis töödeldavate materjalide puhul on tingitud sellest, et (lisakarkass, roov ja muud lisapuidud) mitte koormata mõttetult tööpinke. Mõlemad pingid on põhimõtteliselt sarnased, kuid SC3 võimaldab töödelda ristlõikeid vahemikus 20x50 mm – 160x450 mm, on kiirem töötluste tegemisel ning suudab teha keerukamaid töötlusteid kuni 9 m pikkustele detailidele (vt Joonis 3.12).



**Joonis 3.12.** Hundegger Speed-Cut automaatne CNC töötlemispink (H. Laidla foto 2019).

K2 võimaldab töödelda ristlõikeid vahemikus 45x95 mm – 300x480 mm ja pikkusega üle 9 m (vt joonis 3.13).





**Joonis 3.13.** Hundegger K2 automaatne CNC töötlemispink (H. Laidla foto 2019)

Oodi projekti puhul Timbeco CNC-pinkides ei olnud võimalik katuseelementide talasid suure ristlõike tõttu töödelda, kuid ülejäänud katuse ja seina karkassi detailid töödeldi CNC-pinkides. Kogu Oodi projekti elementide karkassi CNC-töötlemiseks kulus 383 töötundi. Joonisel 3.14 on näidiseks toodud operaatori poolt täidetud materjali järkamisleht.

Järkamisleht						
Sissetulek Toodangusse					Tagastatud Lattu	
Järkaja nimi	Hundegger					
Paki number	Kauba nimetus	Pikkus	TK	Pikkus	TK	
70206	45*220	5,4	60	5,4	15	75
70204	45*220	4,8	53			
70201	45*220	6	49	6	9	40
70101	45*145	6	34	6	20	4
70213	45*95	6	68	6	19	49
70217	45*195	6	17			
	90*220	6,1	25			
70215	45*195	6	66			
70163	45*195	4,5	88	4,5	23	65
70210	45*195	6	94	6	74	20
70168	45*70	4,8	210	4,8	205	5
Väljaminek Toodangusse						
Pakkija Nimi						
Tellimuse numb	Maja nimi	TK				
KEK	Lõuna sein					
Paki number	Kauba nimetus	Pikkus	TK	Märkused		

WM 3-14-2017  
SC3 2-11-2017

**Joonis 3.14.** Materjali järkamisleht CNC-pingi operaaatori jaoks.

Materjali järkamisleht sisaldab paki numbrit (tuleneb kasutusel olevast laosüsteemist), materjali ristlõiget, tooriku pikkust ning laost toodud pakis oleva materjali kogust, lattu tagastatud materjali kogust. Punasega alla joonitud märkus viitab sellele, et kogu see materjal on töödeldud SC3 ning sinisega piiritletud ala näitab pakist ära kasutatud materjali kogust, siis tuleks sellise info jaoks tekitada lisatulbad tabelisse.

Joonisel 3.15 on toodud näidis CNC pingi operaaatori töölehest Oodi projekti lõunakülje seinakarkassi töötlustele kuuluvast ajaarvestusest.



Tabelis 3.1 on toodud Oodi projekti CNC töölusajad, puidu kogused (tooriku ja puhta detaili järgi), materjali jääk ning keskmine jõudlus.

Tabel 3.1. CNC töödeldud eri etappide karkassimaterjali jääkide ja jõudluse võrdlus.

Tööleht	Töötluks kasutatud CNC pink	Töötunnid, h	Töötlemata tooriku kogus, jm	Materjali kadu, %	Töödeldud materjali kogus, jm	CNC pingi Jõudlus, jm/h
Leht 1	SC3	37	2203	6,3%	2064	56
Leht 2	SC3	16	911	12,6%	796	50
Leht 3	K2	8	661	12,4%	579	72
Leht 4	SC3	86	4038	12,3%	3542	41
Leht 5	SC3	16	1223	5,0%	1162	73
Leht 6	K2	41	2998	19,8%	2405	59
Leht 7	SC3	37	2028	10,3%	1820	49
Leht 8	SC3	62	4079	10,2%	3662	59
Leht 9	SC3	64	4010	9,5%	3628	57
Leht 10	SC3	16	706	6,5%	660	41
		Kokku:	Kokku:		Kokku:	Keskmine:
		383	22857	11,1%	20318	56

Märkused:

1. Rohelisega märgitud andmed tuleb CNC-operaatori järkamislehel (Joonis 3.14) ise välja arvutada.
2. Sinisega märgitud andmed on CNC-operaatori töölehel (joonis 3.15) antud aga ei kajastu järkamislehel (Joonis 3.14) materjalide taga.

Tabelist väljendub selgesti ka kahe CNC-pingi töökiiruse erinevus, kuigi see on subjektiivne, sest pingis töödeldavate detailide tööluste spetsiifika on erinev. Oodi projekti detailide töötlemiseks on enamasti kasutatud SC3 pinki, mis suudab teha keerukamaid tööluseid ning on tööluste tegemisel kiirem, kui Hundegger K2 siis praeguste tulemuste põhjal väljendub teisiti, sest mõlemal juhul, kui on kasutatud K2-te materjali töötlemiseks on CNC pingi jõudlus üle keskmise näidu, mis on 56 jm/h.

### 3.8 Elementide tootmine

Oodi objekti elementide tootmine sai alguse näidiselementide valmistamisega Tellijapoolse delegatsiooni jaoks, veendumaks kasutatavate materjalide ja tehtud töö kvaliteedis. Selleks

sai tootmisüksuses lastud valmis toota üks katuse- (Joonis 3.16), tasapinnaline välisseina- ja kumera seinä välisseina element (Joonis 3.17).



**Joonia 3.16.** Oodi näidis katuseelement valguskaevuga. Elemendi mõõdud: laius 4,26 m, kõrgus 1,31 m; pikkus 11,90 m ning valguskaevu sisemise ava läbimõõt 2,99 m. Selle katuseelemendi omakaal ligikaudu 8 tonni (T. Urva foto 2017).



**Joonis 3.17.** Oodi objekti kumera-fassaadi riputatav välisseina element (T. Urva foto 2017).

Pärast delegatsioonipoolse kinnituse saamist hakati tootmisüksuses tegelema ettevalmistustega Oodi objektide elementide tootmise jaoks ühes tootmishallis. See tähendab seda, et vaja oli tootmishallist välja viia montaažilauad, sest esimeses etapis tuli toota

katuseelemendid, mille mõõtmed olid montaažilaudade jaoks liiga suured, et tööd saaks elementide juures efektiivselt teha (vt Joonis 3.18).



**Joonis 3.18.** Oodi objekti katuseelementide tootmine tootmishallis (T. Urva foto 2017).

Seejärel tuli tootmishalli varuda elementide montaažiks vajaminevad materjalid (vineer, kipsplaat, SBS, soojustus jne). Ülejäänud Oodi objektile projekteeritud elemendid (parapeti ning fassaadi välisseina elemendid) toodeti juba montaažilaudade peal.

Oodi objekti katuse elemendid koosnevad üldjuhul kahest peatalast (milleks on kasutatud 63/90/126 mm x 700 mm Kerto LVL-S tala ehk lamineeritud vineerpuit tala), mis on omavahel ühendatud ühtseks karkassiks põikpuudega (sisepinnas 45 mm x 200 mm ning välispinnas 51 mm x 220 mm Kerto LVL-S). Valguskaevu elemendi sisese raami jaoks on kasutatud 63 mm x 700 mm Kerto LVL S materjali. Valguskaevu väljaulatuva silindri karkassi jaoks on kasutatud 45 mm x 195 mm tugevussorteeritud C24 puitu. Katuseelemendi soojustuseks kasutati kivivilla (Paroc eXtra plus). Sisepinnas aurutõkkena kasutati mitmekihilist lamineeritud kilet (Tectis Euratex AL), mille peale paigaldati üks kiht lamineeritud vineeri (Kerto Q 27 mm) ning kokku kaks kihti tulekindlat kipsplaati (Gyproc GFL 15 mm + 18 mm). Välispinnas paigaldati vahepuude peale niiskuskindel vineer (Mouldguard 24 mm), millele liimiti üks kiht SBS-i (Icopal TarraPolar). Valguskaevu sisepinda paigaldati aurutõkke membraan, mille peale kokku kaks kihti tulekindlat kipsplaati (Gyproc GFL 18 mm + 15 mm). Valguskaevu soojustamiseks välispinda kasutati kivivilla (RockWool Superrock 35). Valguskaevu välispinda paigaldati 45 mm x 95 mm

tugevussorteeritud C24 materjalist vertikaalne roov. Joonisel 3.16 näidatud elemendi väline valguskaevu silinder on katuseelemendist eraldiseisev element, et elementide tarnimised oleks võimalikult kompaktsed. Seega kogu katuseelementide akende paigaldus ja lõplik Timbeco poolne viimistlus toimus objektil.

Oodi objekti fassaadi näidiselement koosneb kahest elemendist (välisseina elemendist ja fassaadivoodri elemendist), sest terviklahendusena oleks objektile sellise elemendi paigaldamine väga tülikas või isegi võimatu ning raskendatud oleks kihtide omavaheliste ühenduste viimistlemine.

Välisseina karkass koosneb horisontaalsetest 90 mm x 220 mm liimpuit (GL28h) vöödest, mis on otstest seotud vertikaalsete 90 mm x 220 mm liimpuit postidega (vt Joonist 3.19).



**Joonis 3.19.** Tootmises valminud näidis välisseina element (K.Koitla foto 2017).



Konstruksiooni jäigastamiseks on horisontaalsete vööde vahel 45x220 mm (tugevussorteeritud C24 materjalist) põikpuud. Välisseina soojustamiseks kasutati kivivilla (Paroc eXtra plus). Aurutõkkena kasutati mitmekihilist lamineeritud kilet (Tectis Euratex AL), mille peale tuli sisemine vertikaallatt 28 mm x 98 mm ning lattide vahele kivivillast soojustusplaat (Paroc UNM 37 30 mm), mis kaeti 12 mm paksuse vineeriga (okaspuu). Välispinnas kasutati tuuletõkkena 9,5 mm paksust tuuletõkkeplaati (Gyproc GTS 9), millele paigaldati 28 mm x 98 mm vertikaalne distantслиist (IMP S2S 28x98 BC-RW). Distantслиistu peale paigaldati värvitud metall plekk paksusega 0,6 mm (disaini ja sademete tõkestamise eesmärgil). See oli tootmisest lõplik Oodi objekti välisseina viimistlus tase ning siia juurde toodeti eraldi fassaadivoodri elemendid. Välisseina- ja fassaadivoodri elementide ühendamise jaoks tuli objektile oleval ehitusmeeskonnal paigaldada vastavad ehitusnurgikud (Rothoblaas WKF 160 a4) ning horisontaallatt (60 mm x100 mm GL24) fassaadivoodri elemendi jaoks.

Fassaadivoodri element koosneb voodrilauast (39 mm x 90 mm nelikant) ning risti siduvatest lattidest (28 mm x 95 mm).

Elementide tootmisel lähtuti parapeti- ja katuseelementide puhul põhimõttest - väljast-sissepoole. See tähendab seda, et esmalt ehitatakse valmis elemendi karkass, siis vastavalt tööjoonise järgi paigaldatakse vastavad välispinda jäävad kihid ning seejärel keeratakse element ümber ja paigaldatakse joonise järgi kõik sisepinda jäävad kihid. Kuna katuseelementide puhul paigaldati ka välispinda esimene kiht SBS, siis see tehti hiljem, kui element oli valmis toodetud. Fassaadi elementide puhul lähtuti põhimõttest - seest-väljapoole. See tähendab seda, et esmalt ehitatakse valmis elemendi karkass, siis vastavalt tööjoonise järgi paigaldatakse vastavad sisepinda jäävad kihid ning seejärel keeratakse element ümber ja paigaldatakse joonise järgi kõik välispinda jäävad kihid.

Tootmises kasutatakse tootmisprotsessi dokumenteerimiseks kontroll-lehti. Kontroll-leht koostatakse iga toodetud elemendi kohta eraldi. Kontroll-lehel kajastub elemendi number, töölaua number, tööde teostaja, elemendi mõõdud jne. (vt Lisa 12). Lisa 12 on toodud näidis kontroll leht välisseina elemendi tootmisprotsessist. Kontroll-lehed toovad välja ka projekteerimise, tarne, CNC-töötlemise käigus tehtud vead nagu on Joonisel 3.20 näha.

Materjal	Töö algus	Töö lõpp	Seisak (kestvus)	Märkused
<b>Karkass / Frame</b>				
	9:00	11:45		74 PRUSSIS VALED TAPIKOHAD x 2
<b>Aurutõkketile</b>				
	11:45	12:00		

**Joonis 3.20.** Fragment Lisast 12, millel on tootmistöölise poolt kirjutatud vastav märkus elemendi koostamisel avastatud veast.

Kontroll-lehtede kasutamine tootmisüksuse poolt on kinnituseks ka nendepoolsest kvaliteetsest tööst. See tähendab seda, et töölaua taga olev töömees on elemendi koostanud vastavalt joonise järgi ja kõik kihid paigaldanud elementi ning veendunud et elemendis on kasutanud joonisel näidatud materjale.

### 3.9 Elementide transport

Tehases valminud üksikud elemendid pakitakse ilmastikukindlalt ning vastavalt elemendi tüübile ja paigalduse järjekorrale koostatakse tervikpakk. Katuseelementide puhul ühist pakki ei koostata, kuna see muudaks koorma laadimise väga keerukaks. Katuseelementid laaditakse üksikelementide kaupa tarnet teostava veoki peale horisontaalselt, lapiti, paigaldusjärjekorra järgi. Vertikaalselt paigaldatavate elementide (parapeti-, fasaadielementid) puhul koostatakse mitmest üksikelemendist koosnev ühispakk. Ühispakk pakendatakse veel omakorda ilmastikukindlalt. Ühispaki koostamise eesmärgiks on võimalikult maksimaalselt tehasest väljuva koorma ruumi ära kasutamine ning paki stabiilsuse tagamine transpordi jooksul. Transport on tehase elemente ja mooduleid tootva ettevõtte jaoks üks olulisemaid punkte projekteerimise juures. Üldjuhul Oodi objekti puhul arvestati projekteerimis etapis standard veoki poolhaagise mõõtmetega (laius 2,45 m, kõrgus 2,6-2,7m, pikkus 13,6 m) ning mega puhul (laus 2,45 m, kõrgus 3 m, pikkus 13,6 m). Katuseelementide tarnet teostati osaliselt ka laiveosena, kuna elementide laius ulatus ligikaudu 4,5 meetrini.

### 3.10 Elementide paigaldus

Elementide tootmisel tehases paigaldatakse nende tõstmiseks elementi kohe ka tõstetropid, vastavalt elemendi omakaalu ja stabiilsuse võrdsustuse järgi. Tootmishallides elementide keeramiseks, tõstmiseks ja liigutamiseks kasutatakse erineva tõstejõuga telferkraanat / sildkraanat (vastavas Oodi elemente koostavas tootmishallis 4x 4,0 t), mille tõstekonksu otsas on traavers pikemate elementide efektiivsemaks ja stabiilemaks tõstmiseks. Oodi objektil elementide paigaldamiseks oma kohale kasutati enamasti kraanat (välja arvatud kumer fassaad) tõstejõuga 95-160 t (Liebherr LR1160; LTM 1095-5.1; LTM 1130-5.1) ja tõstejõuga 400 t (Tadano ATF 400). 400 t tõstejõuga kraana kasutamise põhjuseks oli objekti enda piiratud ala, kus liiga suurte masinatega manööverdamine oleks võimatu, seega oli katuseelementide paigaldamine võimalik ainult hoone ühest küljest (vt Joonist 3.21).



**Joonis 3.21.** Katuseelementide paigaldamiseks kasutatava kraana püstitamiseks piisav ala objektil tähistatud punase piirjoonega (T. Urva foto 2018).

400 t tõstejõuga kraanat kasutati just hoone teise külje katuseelementide paigaldamiseks. Kumera fassaadi elementide paigaldamiseks kasutati teleskooplaadurit (Manitou MRT 2540 Plus), millele ettevõtte lasi toota fassaadielementide paigaldamiseks elementi kinni hoidva rakise (vt. Joonis 3.22).



**Joonis 3.22.** Kinnitatav rakis teleskooplaaduri kahvli otsa kumera fassaadiseina elementide paigaldamiseks (T. Urva foto 2018).

Elementide paigaldamise juures ehitustöölise mugavaks ja efektiivseks opereerimiseks kasutati mobiilseid korvtõstukeid (tootjalt JLG ja Haulotte).


Oodi objekti esimeste elementide paigaldamisega tekkis probleem oma positsioonile mitesobivusega, millest tulenevalt juba eespool mainutule (mudeli kontroll, talade töötlemine) lisaks tehti ka tootmishallis kohapeal elementide test-paigaldamine (vt. Joonist 3.23).



**Joonis 3.23.** Katuseelementide testpaigaldamine Timbeco tootmishallis (K. Koitla foto 2017).


Tootmises sai lastud ehitada aluskonstruktsiooni imiteeriv üks osa, millele vastavad katuseelemendid paigaldati. Testi eesmärgiks oli välja selgitada, kas projekteerimises või tootmises on tehtud mingi viga, miks esimesed elemendid objektile oma positsioonile ei sobinud. Kokku paigaldati 3 katuseelementi vastava aluskonstruktsiooni ulatuses. Testi tulemusena selgus, et antud elemendid sobisid oma kohale ja määratud tolerantsid on piisavad. Oodi objektile paigaldusel tekkinud probleem oli tingitud tootmistehhi tööliste käsitsi töötlemise ebatäpsusest.

Elementide projekteerimise puhul on oluline jätta paigalduse jaoks piisavad tolerantsid, kuna pole teada, kui täpsed aluskonstruktsioonid on mille külge elemendid kinnituvad. Fassaadi seinade elementide puhul jäeti elementide omavaheliseks horisontaalseks ja vertikaalseks tolerantsiks 40 mm, teiste, sisepinnas elementi mõjutavate detailide puhul sai lähtutud individuaalselt (vt. Joonis 3.24).



**Joonis 3.24.** a – fragment fassaadi seina elementide ühenduse sõlmest vaadatuna otsast; b – objektil tehtud pilt reaalsest olukorrast (T. Urva foto 2017).

Katuse- ja parapeti elementide omavaheline minimaalne tolerants on 40 mm. Katuse puhul võis tolerants suureneka ligikaudu 120 mm-ni (vt. Joonis 3.25).



Joonis 3.25. Fragmendid standard Oodi katuselementide ühendustest (a) – katuselementide serva ühenduse harjasõlm, (b) – katuseelementide otsa ühendus sõlm, (c) – katuseelementide serva ühenduse neelusõlm, (d) – katuseelementide serva ühenduse tasapinnaline sõlm, (e) – katuseelementide serva ühenduse harjasõlm.

Katuseelementide puhul oli väga oluline paigaldusjärjekord, sest seda mitte järgides ei oleks võimalik mõningaid elemente hiljem omaale positsioonile elemendi geomeetria tõttu enam paigaldada. Joonisel 3.25 on kollasega näidatud objektile paigaldatavad materjalid nagu näiteks katuse välispinna liitekoha peale kinnitatav katteplekk. Helesinisega on näidatud elementide liitekoha vahele pihustatav polüetaansoojustusvaht.



## 4 LÕPUTÖÖ ANALÜÜS

### 4.1 Üldine

Oodi projekti alguses tuli välja mitmeid asju millega eelarvestus osakond ei olnud arvestanu eeldatava projekteerimis aja puhul (nagu näiteks projekti keerukus, lisatöö jne. (vt. Lisaks alapeatükk 3.1)). Mina kui autor arvan, et sellises olukorras oleks võinud eelarvestusosakond teha rohkem koostööd projekteerijatega, kuna projekteerija ja peaprojekteerija teevad iga enda uue projekti algul esialgse planeerimisgraafiku antud lähteinfo põhjal, osates arvestada rohkemate teguritega ajakulu osas.

Käesolevat lõputööd koostades tuli välja, et eelarvestuses kasutatav arvutusmudel on ajale jalgu jäänud ja keerukama projekti korral on saadud eeldatav projekteerimis aeg ebatäpne. Autori hinnangul tuleks siinkohal välja töötada parem projekteerimise aega arvestav arvutusmudel, mis arvestaks mahule lisaks konstruktsiooni eripäraga, keerukusega ja projekteerijate arvuga. Kokkuvõttes tekitas see ettevõttesiseselt mõningast ümberkorraldusi planeerimisgraafikus, sest antud objektile oli vaja lisatöötajaid ja samaaegselt pidi kaetud olema teiste töös olevate objektide projekteerimine.

Ajaline võit on ka tootmisjooniste koostamise ajas, sest autori hinnangul kolmandik protsessi ajast kulub tehnoloogilistele pausidele, mis tulenevad kasutatava mudeli mahukuse tõttu tarkvara aeglasemalt töötamisest (vt alapeatükk 3.3).

Projekteerimise aja mõõtmiseks kasutatakse ettevõtte veebirakendust Toggl'i. Oodi objekti projekteerimisel oli Toggl'i kasutamine ettevõttes katsetamisjärgus, et mõõta projekti eri etappidele kuluvat aega ning seeläbi kaardistada aeganõudvamad kohad ja teha muudatusi efektiivsema töö saavutamiseks. Autori hinnangul tulevaste projektide puhul peaks ajamõõtmise jaotama väiksemateks tegevusteks, sest siis on analüüsist saadud informatsioon adekvaatsem. Vaadates joonist 3.3 saaks minu poolt sisestatud tegevused jagada väiksemateks tegevusteks nagu näiteks RO tööjoonised:

- a) RO tööjooniste vormistamine;
- b) tootmisüksuse külastus ja tootmisjuhi juhendamine;

c) RO tööjooniste printimine ja pakki koostamine

Mida detailsemalt projekteerijad oma ajamõõtmist sisestavad, seda paremini on saadud info kasutatav hilisemaks analüüsiks.

## 4.2 Sõlmede projekteerimine

Oodi objekt oli Timbeco jaoks esimene nii mahukas ja keerukas projekt, mille siis ettevõtte teostanud on. Töö autorina arvan, et selliste mahukate projektide korral peaks projekteerijad lähteinfot põhjalikumalt kontrollima, et vähendada riski tekkivate ootamatuste näol. Põhjaliku kontrolli korral võib hilisemas projekteerimise etapis tulla ootamatusi, mis nõuab mudelis muudatuste tegemist. Mudeli koostamisel tagantjäreli muudatuste tegemine on väga ajamahukas. Seda tuli ette selle projekti puhul ka 331 töötunni jagu. Projekti ajagraafikus püsimine on autori hinnangul väga suures sõltuvuses sellega, kui kiiresti saadakse sõlmed valmis ning kooskõlastatud. Oluline on ka kvaliteet, sest sõlmelahendused peavad olema toimivad ja teostatavad.

Oodi projektist ettevõttes võis õppida seda, et tulevaste projektide puhul peab Tellijaga lähteinfo ning sellega seoses muudatustega tulenevad lisatööd väga täpselt juba lepingu sõlmimisel ära määratlema. Seda ei ole lihtne teha, eriti suurte projektide puhul, sest projekteerimisel võivad lahendused muutuda ning seetõttu ka lähteinfo alltöövõtjatele. Autori hinnangul peaks projektijuht ning projekteerijad olema natuke jäigemad tulevaste projektide puhul lähteinfo muudatuste vastu võtmisel. Kui projekteerimise alguses on leping sõlmitud ja lähteinfos kokku lepitud, siis tuleks otsused ja lahendused projekteerimise käigus teha selle info põhjal, sest muudatuste tegemisel tekib lisatöö, mis väljendub otseselt ajas ja rahas. Projekteerimise faasis on kõige suurem võimalus mõjutada projekti edasist käekäiku võimalikult väikese ressursikuluga.

Oma töö ja projekti hilisemaks analüüsiks soovitan autor igapäevatoos kõik tegevused, muudatused ning ootamised tarkvara Toggl ajamõõtmise keskkonnas täpselt kirja panna, ilma üldistamata, siis on võimalik teha projekti lõpus põhjalikumalt analüüsi kulunud ajale.

### 4.3 Mudeli koostamine

Projekteerimine ettevõttes Timbeco Woodhouse OÜ toimub tarkvara Autocad baasil ning 3D mudeli ja tööjooniste koostamine programmipõhise lisamooduliga HsbCad. Üheks HsbCad'i eripäraks on see, et kõik mudelisse sisse joonistatud detailid tuleb teha HSB detailideks, kui tahta neid Exceli väljatrükis kajastada vastasel juhul neid detaile väljatrükis ei kajastu. Autorina arvan, et väga oluline on mudeli koostamisel ajaliselt rohkem panustada detailide omaduste määramisele ning võita pärast ajaliselt tarnenimekirja koostamisel.

Oodi projekt tõi välja mitu kitsaskohta ettevõttes kasutatava projekteerimistarkvara HsbCad kohta, millega seoses kulus projekteerimises lisa-aega teostatava lisatööd näitel. Autori hinnangul peaks suuremate projektide korral eelarvestamises juba modelleerimise jaoks arvestama juurde lisa-aega (+1 kuni 3 % projekteerimise eeldatavast ajast), kuna tekib lisatööd, mis hõlmab näiteks mudelite kokku tõstmist, muudatuste sisse viimist igasse mudelisse, üldmudeli kontrolli jne. Näiteks kui uue projekti eeldatav projekteerimisele kuluv aeg on 1500 tundi siis tuleks siia juurde arvestada 15...45 tundi lisa-aega modelleerimise jaoks. Kuna ettevõtte liigub selles suunas, kus enamus projekte on suuremahulised siis autori hinnangul tuleviku suunas vaadates võiks ettevõttes üle minna mingile võimekamale tarkvarale, mis kasutaks riistvara efektiivsemalt ära (näiteks Autodesk Revit).

Tähelepanekud mahuka mudeli modelleerimiseks HsbCad'is:

- a) kasutada tuleb mitut mudelit (tööfaili)- peamudeli kõrval;
- b) projekti algusfaasis mitme modelleerija korral peab põhimõtetes kokku leppima;
- c) elementide numeratsioon peaks olema loogiline ja jälgitav;
- d) elementide grupeerimisel peab olema tähelepanelik, et kõik elementi kuuluvad detailid saaks grupeeritud ühe elemendi alla mudelite ringi tõstmisel;
- e) võimalikult vähe tuua sisse 2D alusmaterjale (mõjutab võimekust).

Probleemid mitme tööfailiga (mudeliga) töötamisel HsbCad'i puhul:

- a) ühest mudelist teise tõstmisel kaotab tarkvara detailide positsiooninumbrid (mis on oluline CNC tööfailide tegemisel ja tööjooniste vormistamise etapis);
- b) ühest mudelist teise tõstmisel võib segamini ajada grupeeringu (muudab elementide nimetusi);

- c) muudatuste korral tuleb seda teha kõigis töös olevates mudelites;
- d) tehtud muudatused ei pruugi kõik jõuda peamudelisse;
- e) väga suure projekti korral ei tehtagi peamudelit (Oodi);
- f) raske jälgida projekti kulgu (tekib palju abifaile) (Oodi).

Oodi objekt puhul ostis ettevõtte esmakordselt sisse lasermõõdistamise teenust, et võrrelda reaalselt olukorda objektil Tellija poolt saadud IFC- mudeli vahel (vt. Lisaks alapetükk 3.3). Autori hinnangul oli see intuiitiivselt õige otsus, et 3D--mõõdistada reaalne olukord Oodi objektil ja siis viia selle info põhjal muudatused modelleerimise jaoks sisse. Kuna modelleerimise etapp oli veel suhteliselt algusfaasis, siis suuri muudatusi mudelis teha ei olnud vaja ning enamuse muudatustele kuluvast ajast tuli sellest, et muutusid sõlmelahendused modelleerimise hilisemas etapis, mille tõttu tuli rohkem ümber muuta mudelis olevaid detaile. Kindlasti selle otsusega, et lasta objektil reaalne olukord lasermõõdistada, ennetas ettevõtte enda jaoks suuremate rahaliste kulutuste tekkimist ning ajalist kadu. Autorina soovitan ka tulevikus ettevõttel 3D-mõõdistamist kasutada suuremate projektide puhul, kus lähteinfo põhjal tekkib kahtlusi aluskonstruktsiooni osas.

#### **4.4 Tootejooniste koostamine**

Oodi projekti puhul tuli toota kokku 1041 elementi, mille jaoks sai tootejoonise aluslaotised lahendatud võimalikult kergesti muudetavaks joonisel oleva lisainfo jaoks. Autori hinnangul oli see Oodi projekti puhul lahendatud hästi, sest tootmisjoonistel kasutati selleks tüüpseid sõlmi, kus vajaminev info olemas (vt. Lisa 10).

Kui arvestada, et elemente oli kokku 1041 ning jooniste vormistamisele kulus 577 töötundi, siis keskmiselt ühe elemendi tootmisjooniste vormistamisele kuluv aeg on 33 minutit, siis on ka siin töö autori hinnangul peidus võimalik reserv. See näitab kui aeganõudev on tootmisjooniste koostamine keeruka projekti korral.

Autori hinnangul Oodi projekti tööjooniste ajaline mahukus on tingitud sellest, et palju oli käsitööd, ootamisi programmi hangumisest (mahuka mudeli tõttu) ja erinevad elemendid, mis kõik tuli ühekaupa läbi käia. Töö autor soovib tulevikus mahukate projektide korral

kasutada mahult väiksemaid tööfaile (mudeleid) ning tootmisjooniste vormistamiseks kasutusele võtta standardsemad lahendused protsessi kiirendamiseks.

## **4.5 Spetsifikatsioonide koostamine**

Oodi projekti puhul toimus tarnenimekirja koostamine ja tellimisse andmine etappide kaupa, samuti kui teisedki protsessid (tootmine, paigaldus, projekteerimine). Siinkohal on töö autori hinnangul väga tähtis roll meeskonnatööl ja omavahelistel kokkulepetel projekti teostamisel. Tarnenimekirja koostamisel on oluline roll ka projektijuhil, sest projektijuht on tavaliselt teadlik projektis kasutatavatest erimaterjalidest, mis konkreetse projekti jaoks tellitakse. Töö autori hinnangul tarnenimekirja eelnev koostamine projektijuhi poolt erimaterjalide kohta tooks ajalist võitu, sest tihtipeale ei jõua projekteerijani info õigeaegselt, millist konkreetset toodet projektis plaanis kasutada.

Autori hinnangul ei tohiks jätta tarnenimekirja koostamist projekti lõppu, sest siis võib juhtuda, et suur osa ajast läheb mingi info otsimise peale ning see on lisatöö.

Lõputöö autori soovitusel tarnenimekirja koostamisel ettevõttes:

- a) mahukamate projektide puhul koostada esialgne tarnenimekiri (kasutatavatest materjalidest ilma kogusteta);
- b) projektijuhi poolt eeltäidetud trnenimekiri erimaterjalide kohta;
- c) jooksvalt projekteerimise käigus uute materjalid nimekirja lisamine;
- d) projektide puhul rohkem standardseid materjale kasutada;
- e) luua visuaalselt lihtsamini jälgitav tarnenimekirja põhi.

## **4.6 Detailide lõikamine**

Hilisema analüüsi jaoks on autori hinnangul materjali järkamislehe formaat natuke kohmakas, sellelt on raske üheselt mõistetavalt välja lugeda materjali kogust ja seda, kas materjal on töödeldud K2-s või SC3-s (vt. Joonist 3.14). Kuna vahest töödeldakse materjali

kombineeritult mõlemas CNC-pingis ning see info kajastub ühel lehel, siis autori hinnangul võiks materjali järkamislehe formaat olla korrektsem vastava info talletamiseks.

Autorina arvan, et joonisel 3.14 tagastatud lattu tulba kõrval võiks olla veel kaks lisatulpa, kus kajastub vastava materjali detailide pikkusest tulenev maht kasutatud ristlõike kohta ning pakist kasutatud materjali maht. Kui praegu arvutada Joonis 3.14 põhjal kasutatud standardmaterjalide jooksvad meetrid kokku (mis on 2203 jm), mis ei võrdu Joonisel 3.15 operaatori poolt märgituga (mis on 2064 jm), mille operaator on saanud CNC-pingi jaoks mõeldud programmist, kus ei ole arvestatud materjali jäägiga (mis praegusel juhul on 139 jm ehk 6,3%).

Vaadates joonist 3.14 ja 3.15, kus on näidatud vorm CNC-operaatori kasutusel olevast töö- ja materjali järkamislehest siis töö autori hinnangul on praegu Timbeco Woodmill OÜ kasutusel olev CNC-operaatori vorm ekslik ning ei kajasta materjali jääki ja töödeldud materjali kogust ristlõigete kaupa. Tabeli 1 järgi tuleb välja, et materjali jääk on keskmiselt 11%, mida on päris palju ning millega peaks tarnenimekirja koostamisel arvestama. Traditsiooniliselt CNC töödeldavale karkassile ettevõttes arvestatakse 10 % jääki, sellepärast olekski hea kui CNC operaatori vorm oleks tulevikus sisukam seesuguse analüüsi jaoks. Töö autori hinnangul peaks jäägi protsenti karkassi puhul sellisel juhul suurendama isegi kuni 15 % tarnenimekirjas.

## **4.7 Elementide tootmine**

Joonisel 3.18 on näha ka takistus, millega tootmisprotsessi algul kokku puututi, milleks oli katuseelementide peatalade töötluste tegemine. Timbeco enda CNC-töötlemiskeskused polnud võimelised sellist tooriku ristlõiget (63/90/126 x 700 mm) töötlemiseks ning tarnija ei suutnud ka esialgu vastavaid töötluste teha siis esialgu tuli käsitsi tootmises sellised mitmekaldelised töötlusted välja lõigata, mis tekitas probleeme ning ebatäpsusi. Kuna Oodi objekti suurema osa elementide tööjoonistest koostas käesoleva lõputöö autor, siis vahetu suhtlemise tõttu tootmisega võib väita, et elementide tootmine oli suhteliselt sujuv ning möödus ilma suuremate raskusteta. Tuli küll käia tootmises jooksvalt elementide montaaži käigus tekkinud küsimuste lahendamiseks, nagu näiteks (CNC-st tulnud osad detaili pikkused ei vasta elemendi joonisel olevate detailide pikkustega). Töö autorina olin tihedalt

seotud Oodi objekti elementide tootmisega ning tegin tihedat koostööd vastutava tootmisjuhiga. Tihe koostöö tootmisprotsessis andis kogemuse, mida projekteerimise protsessis võiks arvestada või teha teisiti tulevikus tehtavate projektide puhul. Näiteks: tööjoonis peab arusaadav olema töömehele.

Tootmisüksuses kasutatakse tootmisprotsessi dokumenteerimiseks kontroll-lehti (vt. Lisa 12). Töö autori hinnangul on kontroll-lehe kasutamine tootmises ettevõttele kasulik hilisemaks analüüsiks, sest tulevikus keerukamate projektide korral on millest lähtuda ja tootmisperiood täpsemaks viia. Muidugi on kontroll-lehed ka heaks tagasisideks projekteerijatele, tootmisüksusele, ettevõttele näitamaks ajalist tootmise kestvust, elementide koostamisel ilmnunud vigu ning teisi kitsaskohti, kus on võimalik tulevikus efektiivsust saavutada.

#### **4.8 Elementide transport**

Oodi projekti puhul läks ettevõtte tehasest välja mitmeid koormaid laiveosega elemente. Autori hinnangul tuleks elemente mudelis planeerides arvestada paigalduse ja ternega, et ei tekiks liigseid lisakulusid ja ajalist kadu tarne osas ettevõtte jaoks.

#### **4.9 Elementide paigaldus**

Oodi objekti ehitusplats seadis ka osalisi piiranguid elementide paigalduse jaoks (vt. lisaks alapeatükk 3.10), kus siis katuseelemente oli võimalik paigaldada ainult hoone ühest küljest, mis tähendab seda, et kasutada tuli erineva tõstejõuga kraanasid. Autori hinnangul on sellisel juhul väga oluline, et tarded jõuavad õigeaegselt, objektile oleks info vastava tarne kohta, eeltööd paigalduseks tehtud ja õiged masinad oleks objektile tellitud vastasel juhul tähendab see ettevõtte jaoks lisakulu ja raisatud aega.

Kuna Oodi objekti alguses elementide paigaldamisel tekkis takistusi ebasobivuse tõttu sai ettevõtte tootmisüksuses ka test paigaldamine tehtud. Töö autorina arvan et seesuguse testi teostamine on kasulik suurema eesmärgi nimel, milleks oli siis kontrollida kas projekteerimises või tootmises on mingisugune viga tehtud. Lisaks annab see visuaalselt

parema ettekujutuse projekterijale (kes objektile tavaliselt ei satugi), mismoodi objektil see asi välja näeb.



## Kokkuvõte

Antud magistritöös on vaadeldud projekteerimisprotsessi terviklikult ja tootmisprotsessis CNC-töötlemist ning elemendi tootmist Oodi objekti põhjal, mille eesmärgiks on ettevõttes tekkivate kitsaskohtade kaardistamine. Tänu Oodi objekti projekteerimisprotsessis osalemisele, oli autor seega hästi kursis ka projekti jooksul toimuvate muudatustega ja tekkinud takistustega. Projekteerimise faasis on kõige suurem võimalus mõjutada projekti edasist käekäiku võimalikult väikse ressursikuluga.

Magistritöö raames kasutas autor järgmiseid dokumente ja faile:

- a) objekti seletuskiri;
- b) Toggl'i ajamõõtmise väljavõte;
- c) Timbeco hinnapakumine;
- d) CNC-operaatori tööleht;
- e) elemendi koostaja kontroll leht;
- f) erinevad joonised;
- g) IFC mudelid;
- h) punktipilv mudel;
- i) Timbeco tootismudel;
- j) alltöövõtuleping;
- k) teadusartikleid;
- l) tarnenimekiri;

Võrdluste koostamiseks kasutati olemasolevatest dokumentidest ning failidest saadud infot. Osa võrdlusi sai tehtud ka lihtsalt visuaalse hindamise põhjal.

Oodi projekti analüüs näitab, et projekti lähteinfo tuleks projekteerijatel järgmiste objektide puhul korralikumalt läbi kontrollida juba enne projekti algust. See kindlustab sujuvama projekti kulgemise. Antud Oodi objekti puhul väljendus see teraspostide tööjooniste näol, mis tähendas ettevõtte jaoks 340-ne tunni jagu lisatööd, mis tuli mahutada planeerimisgraafikusse.

Magistritöö analüüsist tuleb ka välja projektiga seotud kliendipoolse vale lähteinfo olemasolu. See väljendub lähteinfona antud IFC mudelina, mida küll projektipangas klient uuendas aga antud probleem välja ei tulnud. Probleem tuli välja peale seda kui Timbeco lasi objekti reaalse olukorra lasermöödistada ning projekteerimises võrreldi kliendi IFC-d punkt pilve mudeliga. Selle probleemi avastamise tõttu peatati elementide tootmine ja modelleerimine mitmeks päevaks ning lisaks tuli pärast aega kulutada mudelis muudatuste tegemisele. Siinkohal sai see kliendiga lahendatud aga, et see protsess oleks ettevõtte ja kliendi jaoks valutum, siis peaks juba projekti algul selliste ootamatute muudatuste suhtes kokku leppima.

Ettevõtte jaoks oli esmaseks kogemuseks ka nii massiivsete (katuseelemendid) elementide tootmine, projekteerimine, transpordi lahendamine ja objektile paigaldamine, mille kogemuse pealt saab järgmiste taoliste projektide puhul efektiivsemalt toimida. Esmaseks kogemuseks oli ka Oodi kumera seina projekteerimine, tootmine ja objektile paigaldamine, mille puhul elementide paigaldamine nõudis mitte traditsioonilist lähenemist piiratud tingimuste tõttu, mis on sarnaste projektide jaoks heaks kogemuseks.

Magistritöö koostamisel tuli ettevõtte jaoks välja mitmeid kitsaskohti objektide tagantjärele analüüsimiseks. Analüüsida on võimalik fragmente projektist - näiteks CNC-s töödeldava materjali ajakulu ja seal tekkivat materjalijääki. Vastasel juhul on väga raske projekti kui tervikut analüüsida, sest lähteandmed on laiali paisatud ning kohati puudulikud. Mahukate projektide jaoks peaks ettevõttes kasutusele võtma lihtsama ja arusaadavama süsteemi projekti dokumentatsiooni ja failide talletamiseks. Siin on ka suur osa projektiga seotud meeskonnal. See tähendab seda, et igast osakonnast jõuaks projektiga seotud vajalik dokumentatsioon ja failid vastavasse projektikausta. Sirvides praeguses olukorras ettevõtte mahukaid projekte, on võimatu projekti kui tervikut analüüsida.

Koostatud magistritöö toob välja intuiitiivselt tehtud otsuseid (algselt piisava hulga algandmete puudumise tõttu) ja aspekte, mis said objekti teostamise jooksul piisavalt dokumenteeritud, et tulevikus teostatavate projektide puhul välistada Oodi objektile tehtud

vead. CNC-töötlusesse mineva materjali jaoks tuleks suurendada varuprotsenti. Projekteerimisprotsessi ajaarvestus tuleb ettevõttesiseselt üle vaadata ja viia sisse vajalikud korrektuurid.

Magistritöö analüüsis välja toodud märkuseid, soovitusi ning kogemusi on võimalik kasutada tulevikus analoogsete mahukate projektide efektiivsemaks projekteerimiseks.

## KASUTATUD KIRJANDUS

- [1] **Paech, C.** (2016). Structural membranes used in modern building facades. – *Procedia Engineering*. Vol.155, pp.61-70.
- [2] **Januskiewicz, K.** (2016). Construction non-linear shaping envelopes in current architecture. – *Procedia Engineering*. Vol.161, pp.497-502
- [3] **Rausch, C., Nahangi, M., Haas, C., Liang, W.** (2019). Monte Carlo simulation for tolerance analysis in prefabrication and offsite construction. – *Automation in Construction*. Vol.103, pp.300-314
- [4] **Rausch, C., Nahangi, M., Haas, C., West, J.** (2017). Kinematics chain based dimensional variation analysis of construction assemblies using building information models and 3D point clouds. – *Automation in Construction*. Vol.75, pp.33-44
- [5] **Leite, F., Akcamete, A., Akinci, B., Atasoy, G., Kiziltas, S.** (2011). analysis of modeling effort and impact of different levels of detail in building information models. – *Automation in Construction*. Vol.20, pp.601-609
- [6] Oodi projekti seletuskiri , Helsing 2016.
- [7] Oodi [veebileht] <https://www.oodihelsinki.fi/en/visit/> (kasutatud 14.04.2019)
- [8] YIT Rakkennus OY, „Oodi IFC mudel“, Tallinn 2016.
- [9] Timbeco Woodhouse OÜ, [veebileht] <https://timbeco.ee/projekteerimine/> (kasutatud 16.04.2019)
- [10] Timbeco Woodhouse OÜ, YIT Rakkennus OY, Leping nr. 84105477, Helsingi 2016.
- [11] (aprill 2019). Aasta tehasemaja 2019. – *Puitmajaleht*, lk 4
- [12] Toggle, [veebileht] <https://toggl.com/> (kasutatud 15.04.2019)
- [13] HsbCad, [veebileht] <http://www.hsbcad.com/> (kasutatud 15.04.2019)
- [14] Reaalprojekt OÜ, [veebileht] <http://laserskaneerimine.reaalprojekt.ee/s/laserskaneerimine/> (kasutatud 15.04.2019)
- [15] Hundegger, [veebileht] <http://www.hundegger.ca/> (kasutatud 15.04.2019)


[16] Timbeco Woodhouse OÜ „Oodi ehitusprojekt Tellijale“, K.Koitla, Tallinn 2018.

[17] YIT Rakkennus OY, „Oodi eskiisprojekt Tellijalt“, Tallinn 2016.

[18] Timbeco Woodhouse OÜ „Kontroll-leht“, Tallinn 2017.

**LISAD**

# Lisa 1. Katuselementide paigaldusjoonis [16]



RAKENNUSLUPA 2-0765-15-A		RAJU 63682	K. GR 002 Kluuvi	KORTTEL 2014	TOINTI 5
TİM BECO WOODHOUSE		PÄIKENUSKOHDE Keskustakirjasto			
Tõnva ktlia, 75508 Saku Haigumaa, Estonia lei 6737700, fax 6737719 Reiter EP 10073371-0001 www.timbeo.ee, info@timbeo.ee		TILAJA YIT Rakennus Oy		SUUNNITTELUJA K Koila	
TILAJA YIT Rakennus Oy		LITTYVAIT PIRUSTUKSET 1010: Pliiriti, Kerros 1		TARKASTAJA K Koila	
Elementikaavio_2		MITTAKAVAL 1:150		PÄIVAMÄÄRÄ 22.06.2017	
PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ 10_501A		MUTTOSS		FORMAATTI A3	

# Lisa 2. Näidiselementide tarnenimekiri [16]

Keskustakirjasto  
112-FI-027-FH

Pos	Name	Section		Length net	Amount		Mark	%	TOTAL	LP	VÄ	ET	OT	Packing
		b [mm]	h [mm]	L [mm]	[pc]	[m/m <sup>2</sup> ]								
<b>5-6</b>	<b>KATUSEELEMENT RO101</b>													
1004	Kinnituslatt (sobitada/lõigata tehases)	45	95	3764	1	3,8	SHP 45 x 95 BC - RW or WW	1	pc	1004	45	95	3764	Elementides
1005	Kerto S ristivöö K2	45	200	3795	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1005	45	200	3795	Elementides
1006	Kerto S ristivöö K2	45	200	593	1	0,6	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1006	45	200	584	Elementides
1007	Kerto S ristivöö K2	45	200	639	1	0,6	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1007	45	200	630	Elementides
1008	Kerto S ristivöö K2	45	200	616	1	0,6	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1008	45	200	607	Elementides
1009	Kerto S ristivöö K2	45	200	3784	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1009	45	200	3784	Elementides
1010	Kerto S ristivöö K2	45	200	3788	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1010	45	200	3788	Elementides
1011	Kerto S ristivöö K2	45	200	3792	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1011	45	200	3792	Elementides
1012	Kerto S ristivöö K2	45	200	3773	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1012	45	200	3773	Elementides
1013	Kerto S ristivöö K2	45	200	3773	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1013	45	200	3773	Elementides
1014	Kerto S ristivöö K2	45	200	3774	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1014	45	200	3774	Elementides
1015	Kerto S ristivöö K2	45	200	3774	1	3,8	Kerto S 45 x 200mm	1	pc	1015	45	200	3774	Elementides
1016	Kerto S ristivöö K2	45	350	3802	1	3,8	Kerto S 45 x 350mm	1	pc	1016	45	350	3802	Elementides
1017	Kerto S ristivöö K2	45	350	3762	1	3,8	Kerto S 45 x 350mm	1	pc	1017	45	350	3762	Elementides
1018	Kerto S tala K2	60	700	1173	1	1,2	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1018	63	700	1173	Elementides
1019	Kerto S tala K2	60	700	1055	1	1,1	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1019	63	700	1049	Elementides
1020	Kerto S tala K2	60	700	1076	1	1,1	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1020	63	700	1070	Elementides
1021	Kerto S tala K2	60	700	1199	1	1,2	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1021	63	700	1199	Elementides
1022	Kerto S tala K2	60	700	1264	1	1,3	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1022	63	700	1264	Elementides
1023	Kerto S tala K2	60	700	1144	1	1,1	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1023	63	700	1138	Elementides
1024	Kerto S tala K2	60	700	1225	1	1,2	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1024	63	700	1225	Elementides
1025	Kerto S tala K2	60	700	1106	1	1,1	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1025	63	700	1100	Elementides
1026	Kerto S tala K2	60	700	3060	1	3,1	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1026	63	700	3055	Elementides
1027	Kerto S tala K2	60	700	3060	1	3,1	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1027	63	700	3055	Elementides
1027	Kerto S tala K2	60	700	3060	1	3,1	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1027	63	700	3055	Elementides
1028	Kerto S tala K2	60	700	3818	1	3,8	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1028	63	700	3818	Elementides
1029	Kerto S tala K2	60	700	3817	1	3,8	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1029	63	700	3817	Elementides
1029	Kerto S tala K2	60	700	3817	1	3,8	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1029	63	700	3817	Elementides
1030	Kerto S tala K2	60	700	3793	1	3,8	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1030	63	700	3793	Elementides
1030	Kerto S tala K2	60	700	3793	1	3,8	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1030	63	700	3793	Elementides
1031	Kerto S tala K2	60	700	3793	1	3,8	Kerto S 60 x 700mm	1	pc	1030	63	700	3793	Elementides
1032	Kerto S tala K2	90	700	11962	1	12,0	Kerto S 90 x 700mm	1	pc	1032	90	700	11962	Elementides
1033	Kerto S tala K2	90	700	11962	1	12,0	Kerto S 90 x 700mm	1	pc	1033	90	700	11962	Elementides
1034	Kerto S tala K2	90	700	11961	1	12,0	Kerto S 90 x 700mm	1	pc	1034	90	700	11961	Elementides
1035	Kerto S tala K2	90	700	12029	1	12,0	Kerto S 90 x 700mm	1	pc	1035	90	700	12029	Elementides
1036	Kerto S tala K2	90	700	12030	1	12,0	Kerto S 90 x 700mm	1	pc	1036	90	700	12030	Elementides
1037	Kerto S tala K2	90	700	12031	1	12,0	Kerto S 90 x 700mm	1	pc	1037	90	700	12031	Elementides
1038	Kinnituslatt (sobitada/lõigata tehases)	45	145	3765	1	3,8	SHP 45 x 145 C24 - WW	1	pc	1038	45	145	3765	Elementides
2001	Ülemine ristivöö K2	45	145	4300	1	4,3	SHP 45 x 145 C24 - WW	1	pc	2001	45	145	4301	Elementides
2002	Ülemine ristivöö K2	51	220	4300	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2002	51	220	4300	Elementides
2003	Ülemine ristivöö K2	51	220	4299	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2003	51	220	4299	Elementides
2004	Ülemine ristivöö K2	51	220	4297	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2004	51	220	4297	Elementides
2005	Ülemine ristivöö K2	51	220	4297	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2005	51	220	4297	Elementides
2006	Ülemine ristivöö K2	51	220	4297	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2006	51	220	4297	Elementides
2007	Ülemine ristivöö K2	51	220	4297	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2007	51	220	4297	Elementides
2008	Ülemine ristivöö K2	51	220	4297	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2008	51	220	4297	Elementides
2009	Ülemine ristivöö K2	51	220	4298	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2009	51	220	4298	Elementides
2010	Ülemine ristivöö K2	51	220	4298	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2010	51	220	4298	Elementides
2011	Ülemine ristivöö K2	51	220	4299	1	4,3	Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2011	51	220	4299	Elementides




# Lisa 2. Järg [16]

2012	Ülemine ristivöö K2	51	220	859	1	0,9		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2012	51	220	850	Elementides	
2013	Ülemine ristivöö K2	51	220	1059	1	1,1		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2013	51	220	1059	Elementides	
2014	Ülemine ristivöö K2	51	220	4301	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2014	51	220	4301	Elementides	
2015	Ülemine ristivöö K2	51	220	4301	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2015	51	220	4301	Elementides	
2016	Ülemine ristivöö K2	51	220	4304	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2016	51	220	4304	Elementides	
2017	Ülemine ristivöö K2	51	220	4303	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2017	51	220	4303	Elementides	
2018	Ülemine ristivöö K2	51	220	4302	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2018	51	220	4302	Elementides	
2019	Ülemine ristivöö K2	51	220	4305	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2019	51	220	4305	Elementides	
2020	Ülemine ristivöö K2	51	220	4306	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2020	51	220	4306	Elementides	
2021	Ülemine ristivöö K2	51	220	4308	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2021	51	220	4308	Elementides	
2022	Ülemine ristivöö K2	51	220	4309	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2022	51	220	4309	Elementides	
2023	Ülemine ristivöö K2	51	220	4310	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2023	51	220	4310	Elementides	
2024	Ülemine ristivöö K2	51	220	1049	1	1,0		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2024	51	220	1049	Elementides	
2025	Ülemine ristivöö K2	51	220	847	1	0,8		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2025	51	220	838	Elementides	
2026	Ülemine ristivöö K2	51	220	840	1	0,8		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2026	51	220	831	Elementides	
2027	Ülemine ristivöö K2	51	220	890	1	0,9		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2027	51	220	890	Elementides	
2028	Ülemine ristivöö K2	51	220	1000	1	1,0		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2028	51	220	1000	Elementides	
2029	Ülemine ristivöö K2	45	130	4310	1	4,3		SHP 45 x 145 C24 - WW	1	pc	2029	45	145	4311	Elementides	
2030	Ülemine ristivöö K2	51	220	993	1	1,0		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2030	51	220	993	Elementides	
2031	Ülemine ristivöö K2	51	220	4300	1	4,3		Kerto S 51 x 220mm	1	pc	2031	51	220	4300	Elementides	
1100	Pealmine vineer	24				39		Mouldguard 24mm	10	43	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1101	Bituumen aluskate					41		Icopal TerraPolar	20	50	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1102	Soojustus kivivill	200				75		Kivivill "Paroc eXtra Plus" 200 mm	10	83	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1103	Soojustus kivivill	50				38		Kivivill "Paroc eXtra Plus" 50 mm	10	42	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1104	Aurutõkketile (Alumiiniumiga)					53		Aurutõkketile (Alumiiniumiga)	20	64	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1105	Tihendusteip					20		Siga Sicrall 60	20	24	m				x	Elementides
1106	Kerto Q	27				52		Kerto Q 27mm	15	60	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1107	Vineer (kuusk) elemendi otstes	15				4		Vineer (kuusk) 15mm	10	5	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1108	Tulekindel kips	15				50		Gyproc GFL 15mm (1200x3000mm)	10	55	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1109	Tulekindel kips	18				50		Gyproc GFL 18mm (1200x3000mm)	10	55	m <sup>2</sup>				x	Elementides
1110	Puidukruvi	6,5		190	600			Kruvi WT-T - T30 - 6,5 x 190		600	pc				x	Elementides
7	KUMER ELEMENT EWS13															
1039	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	351	1	0,4		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1040	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	536	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1040	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	537	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1040	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	537	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1041	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	344	1	0,3		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1042	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	529	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1042	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	529	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1042	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	530	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1043	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	338	1	0,3		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1044	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	522	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1044	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	522	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1044	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	523	1	0,5		SHP 45 x 225 C24 - WW	1	pc						Elementides
1045	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	531	1	0,5		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1046	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	531	1	0,5		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1047	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	530	1	0,5		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1048	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	344	1	0,3		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1049	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	536	1	0,5		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1050	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	537	1	0,5		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1051	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	537	1	0,5		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1052	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	352	1	0,4		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides
1053	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	5996	1	6,0		Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc		x				Elementides

# Lisa 2. Järg [16]

1054	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	6009	1	6,0	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc	x		Elementides
1055	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	6027	1	6,0	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc	x		Elementides
1056	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	6046	1	6,0	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc	x		Elementides
1057	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	6066	1	6,1	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc	x		Elementides
1058	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	2339	1	2,3	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc	x		Elementides
1059	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	2326	1	2,3	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	1	pc	x		Elementides
1200	Soojustus kivivill	75				13	Kivivill "Paroc eXtra Plus" 75 mm	10	15	m <sup>2</sup>		x Elementides
1201	Soojustus kivivill	150				13	Kivivill "Paroc eXtra Plus" 150 mm	10	15	m <sup>2</sup>		x Elementides
1202	Vineer	12				12	Vineer (okaspuu) 12mm	10	14	m <sup>2</sup>		x Elementides
1203	Aurutökketile (Alumiiniumiga)					15	Aurutökketile (Alumiiniumiga)	20	18	m <sup>2</sup>		x Elementides
1204	Tihendusteip					20	Siga Sicrall 60	20	24	m		x Elementides
1205	Sisemine vert.latt	28	98			24	S2S 28 x 98 BC - RW or WW	10	27	m		Elementides
1206	Soojustus kivivill	30				13	Paroc UNM 37 30mm	10	15	m <sup>2</sup>		x Elementides
1207	Tuuletökkeplaat	9,5	1200	2700		14	Gyproc GTS 9 (9,5x1200x2700)	10	16	m <sup>2</sup>		x Elementides
1208	Tuuletökke teip					20	Siga Wigluw 60	20	24	m		x Elementides
1209	Vert.latt (immut. tulekaitse)	28	98			25	IMP S2S 28 x 98 BC - RW or WW	10	28	m		Elementides
1210	Metall-plekk	0,6				15	Plekk Zn 0,6mm värvitud	10	17	m <sup>2</sup>		x Elementides
1211	Metallnurk lattidele	60	160		110		Rothoblaas WKF Type 160 A4		110	pc		x Elementides
1212	Voodri kinnitus-latt	60	100	6100	5		Liimpuit 60 x 100 AB (GL24, mittenähtav) - WW		5	pc	x	Elementides
1213	Välisvooder	35	90			150	Välisvooder 35 x 90mm (töödeldud)	10	165	m		x Elementides
1214	Puidukruvi	9		200	120		Kruvi VGS - 9 x 200		120	pc		x Elementides
1215	Kruvi met. nurkadele (ilmastikuklass A4)	4		40	350		Kruvi 4x40mm metallile (A4)		350	pc		x Elementides
<b>8</b>	<b>VÄLISSEINA ELEMENT EW103</b>											
1000	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	1865	4	7,5	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	4	pc	x		Elementides
1001	Karkass <i>Hundegger</i>	90	225	7480	2	15,0	Liimpuit 90 x 225 AB (GL28, mittenähtav) - WW	2	pc	x		Elementides
1002	Karkass	45	45	1855	1	1,9	SHP 45 x 45 AB - RW	1	pc			Elementides
1003	Karkass <i>Hundegger</i>	45	225	1865	12	22,4	SHP 45 x 225 C24 - WW	12	pc			Elementides
1300	Soojustus kivivill	75				14	Kivivill "Paroc eXtra Plus" 75 mm	10	16	m <sup>2</sup>		x Elementides
1301	Soojustus kivivill	150				14	Kivivill "Paroc eXtra Plus" 150 mm	10	16	m <sup>2</sup>		x Elementides
1302	Vineer	12				14	Vineer (okaspuu) 12mm	10	16	m <sup>2</sup>		x Elementides
1303	Aurutökketile (Alumiiniumiga)					16	Aurutökketile (Alumiiniumiga)	20	20	m <sup>2</sup>		x Elementides
1304	Tihendusteip					20	Siga Sicrall 60	20	24	m		x Elementides
1305	Sisemine vert.latt	28	98			32	S2S 28 x 98 BC - RW or WW	10	36	m		Elementides
1306	Soojustus kivivill	30				15	Paroc UNM 37 30mm	10	17	m <sup>2</sup>		x Elementides
1307	Tuuletökkeplaat	9,5	1200	2700		15	Gyproc GTS 9 (9,5x1200x2700)	10	17	m <sup>2</sup>		x Elementides
1308	Tuuletökke teip					20	Siga Wigluw 60	20	24	m		x Elementides
1309	Vert.latt (immut. tulekaitse)	28	98			30	IMP S2S 28 x 98 BC - RW or WW	10	33	m		Elementides
1310	Metall-plekk	0,6				16	Plekk Zn 0,6mm värvitud	10	18	m <sup>2</sup>		x Elementides
1311	Puidukruvi	7		180	100		Kruvi VGZ - 7 x 180		100	pc		x Elementides
	<b>VARUMATEJAL</b>											
OÜ Timbeco Woodhouse												
K.Koittla												

# Lisa 3. Katuse ventilatsiooni- ja äravoolu läbiviigu sõlm [16]




\* ei sisälly

● asennetaan työmaalla

MUUTOS		MUUTOKSEN SISÄLTÖ					SUUN.	PÄIVÄMÄÄRÄ			
RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.osa	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONTTI	5		
 Tõdva küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Retter EP 10073371-0001 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee		RAKENNUSKOHDE		Keskustakirjasto			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		DET_23 kattokaivo	PIIRUSTUKSEN NO	10_23
TILAJA		YIT Rakennus Oy					MITTAKAAVA	1:10	FORMAATTI	A4	
TILAUKSEN KOODI		112-FI-027-FH			SUUNNITTELIJA		K.Koitla		PÄIVÄMÄÄRÄ		08.05.2017
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET		10_1010: Pilarit,			TARKASTAJA		K.Koitla		MUUTOS		

# Lisa 4. Kumera seinä välisseinä elementide kinnitamise sõlm [16]




vaakasuura leikkaus

**Liikuntasauama MOD 7;**  
**10; 12; 15; 17; 20; 23**

vaakasuura leikkaus


Höyrysulku on kinnitetty teräs pilarin päälle  
nauhalla Würth Eurasol

\*a5 ympäri kokoa hiisata  
EPDM nauha  
kiinnitetty elementiin



RAKENUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.osa	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONITTI	5
RAKENUSKOHDE	Keskustakirjasto	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Runkoelementit yhteys,							
TILAJA	YIT Rakennus Oy	DET_12_3 tyypillinen yksityiskohta							
TILAUKSEN KOODI	112-FI-027-FH	MITTAKAIVA							FORMAATTI
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET	----	PÄIVÄMÄÄRÄ							A4
<p>Tõelne küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6373700/fax 6373719 Reiter EP 10073371-0001 www.timbecco.ee; info@timbecco.ee</p>		SUUNNITTELLIA		K.Koilla		20.11.2017			
		TARKASTAJA		K.Koilla		MUUTOS			

# Lisa 5. Välisseina elementi ja klaasfasaadi yhenduse sõlm [16]



F	Akustintn sauma: esitetty ARK suunnitelmassa, AR 1241_003 PL01_20_22/H.	KK	22.06.18
E	Päivitetty lasiseinän kiinnitys.	TM	29.05.17
D	Lisätty urakkaraja.	AM	28.04.17
C	Täydennetty liitosta.	AM	04.04.17
B	Poistettu ikkunan ylityspalkki. Päivitetty ARK kommentit 30.01.17 mukaan.	AM	09.02.17
A	Päivitetty tuulensuojalvyn tyyppi, teräskulman ja ruuvien mitat. Lisätty ovaaliset reiät.	AM	18.01.17

MUUTOS		MUUTOKSEN SISÄLTÖ		SUUN.	PÄIVÄMÄÄRÄ
RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.osa	002 Kluuvi
		KORTTELI	2014	TONTTI	5
RAKENNUSKOHDE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		PIIRUSTUKSEN NO	
Keskustakirjasto		DET_106		10_106	
TILAJA			MITTAKAAVA	FORMAATTI	
YIT Rakennus Oy			1:10	A4	
TILAUKSEN KOODI		SUUNNITTELIJA	PÄIVÄMÄÄRÄ		
112-FI-027-FH		A.Mürsepp	02.12.2016		
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET		TARKASTAJA	MUUTOS		
10_1102: Julkisivu itään		K.Koilla	F		



Tödvä küla, 75508, Saku, Harjumaa,  
 Estonia tel 6737700, fax 6737719  
 Retter EP 10073371-0001  
 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee

# Lisa 6. Kliendi poolne eskiis sõlm [17]

**RAMBOLL**

1310011232

Päiväys

Tekija

22.1.2016

SEPPOJ


DET 12

Rakennuskohde

KESKUSTAKIRJASTO  
Töölönlahdenkatu 4-10

Sisältö


## RUNKOELEMENTIN JA TERÄSRUNGON KIINNITYSDETALJI



# Lisa 7. Kliendi poolne eskiis sõlm [17]

KAMMION KOHDALLA ERISTE JÄTETÄÄN POIS ELEMENTISTÄ

LÄMMÖNERISTETTY PUUJULKISIVU  
KS: US05



KESKUSTAKIRJASTO

TYÖNUMERO I316

Tasokoordinaatisto:  
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä  
N2000

**ALA**

ALA ARCHITECTS  
ALBERTINKATU 36 A  
00180 HELSINKI, FINLAND  
TEL: +358 9 4259 7330  
WWW.ALA.FI

sisältö

KAMMIO DETALJIT  
20169 IV RI-KAMMIO  
PL02\_20\_7/H

työvaihe  
TYÖPIIRUSTUS

mittakaavat  
1:5

tiedosto  
AR 1242\_023.dwg

päivämäärä  
28.06.2016

muutos pvm.

piirustuksen numero

AR 1241\_022

# Lisa 8. Kliendile katuseelemendi kinnitamise kohta tugevusarvutus [16]

## Roof element connection

### Material properties


partial factor  $\gamma_M$  LVL= 1,2 LP= 1,25 connections  $\gamma_M$  1,3

service class 2  $k_{mod}$  LVL= permanent 0,6 long-term 0,7 medium term 0,8 short term 0,9 instant 1,1

Design axial load on the connection  $F_{y,d}$ = 81 kN  $F_{z,d}$ = 20 kN - force from angel deviation (kiepahdustuettava voima)

Kerto S  $\rho_k$ = 480 kg/m<sup>3</sup>

Screw KOP 10x200mm (Rothoblaas)  $d$ = 10  $l$ = 200  $f_{u,k}$ = 1000 N/mm<sup>2</sup>  $f_{u,d}$ = 461,5 N/mm<sup>2</sup>





# Lisa 8. Järg [16]

I-teräspalkki

## Calculation

thickness of steel plate	t= 8	mm
screw diameter for tensile	dt= 0,7*d	7 mm
penetration of the solid sahft into timber	t <sub>pen</sub> = 1/3*I-t	58,7 mm
ratio of penetration solid shaft to screw diameter	t <sub>pen</sub> /d	5,87

i.e the ratio is greater than 4; therefore the full diameter can be used for flexure and because d>6mm; the coach screws will be classed as bolts for lateral strenght assessment.

(EC5, 8.7.1(2))

Coach screw pointside threaded penetration, l <sub>ef</sub>	l <sub>ef</sub> =2/3*I	133,3 mm
--	------------------------	----------

Coach screw penetration coefficient must exceed 6	t <sub>coeff</sub> =l <sub>ef</sub> /d	13,3
--	--	------

(EC5, 8.7.2(3)) i.e minimum screw penetratio  
criteria met

lateral spacing of each coach screw parallel to the gain in the direction of the lateral loading, s <sub>pl</sub>	s <sub>pl</sub> =	60 mm
---	-------------------	-------

lateral spacing of coach screw for tension loading direction, s <sub>ph</sub>	s <sub>ph</sub> =	45 mm
--	-------------------	-------

## Tension strenght of the screwed connection:

minimum spacing of the coach screws (EC5, table 8.6)	s <sub>phs</sub> =4d	40 mm
---	----------------------	-------

check the spacing ratio	s <sub>pha</sub> /s <sub>ph</sub> =	0,89
-------------------------	-------------------------------------	------

ratio of minimum to actual <1 OK

## Yield moment of coach screw

characteristic yield moment of a coach screw (equates to a bolt)

(EC5, equation 8.30)

$$M_{y,Rk} = 0,3 \cdot f_{uk} \cdot d^{2,6} = 119432 \text{ Nmm}$$

Characteristic embedment strenght of the timber parallel to the grain

(EC5, equation 8.32)

$$f_{h,k} = 0.082 \cdot \left(1 - 0.01 \cdot \frac{d}{\text{mm}}\right) \cdot \left(\rho_k \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}\right) \cdot \text{Nmm}^{-2} = 35,42 \text{ N/mm}^2$$

Characteristic pointside withdrawal strength f<sub>ax,k</sub>

(EC5, equation 8.40)

$$f_{ax,k} = 3,6 \cdot p_k^{1,5} = 37,86 \text{ N/mm}^2$$

Characteristic strenght of connection in tension, based on the withdrawal strenght F<sub>1ax,Rk</sub>

(EC5, equation 8.38)

n= 10 screws on tension  
area

$$F_{1ax,Rk} = n^{0,9} \cdot [\pi \cdot d \cdot (l_{ef} - d)]^{0,8} \cdot f_{ax,k} = F_{1ax,Rk} = 223,23 \text{ kN}$$

Characteristic tensile strenght of the coach screw F<sub>sax,Rk</sub>

## Lisa 8. Järg [16]

(conservative assessment, based on the strength of a bolt in tension in EN1993-1-8 and ignoring the k factor and the benefit from the lower partial factor associated with the coach screw)

$$F_{sax.Rk} = n \cdot f_{uk} \cdot \left[ \frac{\pi \cdot (0,7 \cdot d)^2}{4} \right] \quad F_{sax.Rk} = 384,84 \text{ kN}$$

Characteristic strength of the connection in tension in the lesser of  $F_{1ax.Rd}$  and  $F_{sax.Rd}$ ;  $F_{ax.Rd}$

$$F_{ax.Rk} = \min(F_{sax.Rk}, F_{1ax.Rk}) \quad F_{ax.Rk} = 223,23 \text{ kN} \quad F_{ax.Rd} = 103,03 \text{ kN}$$

### Lateral load-carrying capacity of the screws

for a steel-to-timber connection with coach screws in single shear, the characteristic lateral resistance per shear plane is the smallest value of equations (10.13)-(10.15) in Table 10.3 (EC5, equations (8.10)), where:

$$t_1 = l_{screw} - t \quad t_1 = 192 \text{ mm} \quad n = 20 \quad \text{screws on lateral connection}$$

Failure mode (c):

$$F_{v.Rk.c} = f_{h.k} \cdot t_1 \cdot d \cdot \left( \sqrt{2 + \frac{4 \cdot M_{y.Rk}}{f_{h.k} \cdot d \cdot t_1^2}} - 1 \right) + \frac{F_{ax.Rk}}{4 \cdot n} \quad F_{v.Rk.c} = 31,84 \text{ kN}$$

Failure mode (d):

$$F_{v.Rk.d} = 2,3 \cdot \sqrt{M_{y.Rk} \cdot f_{h.k} \cdot d} + \frac{F_{ax.Rk}}{4 \cdot n} \quad F_{v.Rk.d} = 17,75 \text{ kN}$$

Failure mode (e):

$$F_{v.Rk.e} = f_{h.k} \cdot t_1 \cdot d \quad F_{v.Rk.e} = 68,01 \text{ kN}$$

$$F_{v.Rk.cc} = 2 \cdot f_{h.k} \cdot t_1 \cdot d \cdot \left( \sqrt{2 + \frac{4 \cdot M_{y.Rk}}{f_{h.k} \cdot d \cdot t_1^2}} - 1 \right) \quad F_{v.Rk.cc} = 58,10 \text{ kN}$$

$$F_{v.Rk.dd} = 2 \cdot 2,3 \cdot \sqrt{M_{y.Rk} \cdot f_{h.k} \cdot d} \quad F_{v.Rk.dd} = 29,92 \text{ kN}$$

on this basis, the characteristic lateral resistance per shear planer per coach screw will be:

$$F_{v.Rk} = \min(F_{v.Rk.c}; F_{v.Rk.d}; F_{v.Rk.e}; F_{v.Rk.cc}; F_{v.Rk.dd}) \quad F_{v.Rk} = 17,75 \text{ kN}$$

## Lisa 8. Järg [16]

Effective number of coach screws in a line parallel to the grain

(EC5, 8.5.1.1(4))

$$n_{ef} = \min \left[ \frac{n}{2}, \left( \frac{n}{2} \right)^{0.9} \cdot \left( \frac{sp\ell}{13d} \right)^{0.25} \right] \quad n_{ef} = 6,55$$

The design lateral strength of the connection

(based on two lines of coach screws)

$$F_{v,Rd} = \frac{2 \cdot n_{ef} \cdot k_{mod,short} \cdot F_{v,Rk}}{\gamma_{M,connection}} \quad F_{v,Rd} = 107,28 \text{ kN}$$


### Combined lateral and axial capacity of connection

the combined design condition for lateral and axial loading to be satisfied

(EC5, equation 8.28)

$$(F_{z,d}/F_{ax,Rd})^2 + (F_{y,d}/F_{v,Rd})^2 = 0,61 < 1 \quad \text{OK}$$

# Lisa 9. Terasposti tootejoonis [16]



## Pilari CA17

Korot annettu pilariprofiilin alapinnasta (0,0) teräskulman alareunaan.

Asennuskoro, mm	Teräskulman tyyppi			Sijainti
	Vasemmalla	Keskellä	Oikealla	
370		TK-08		H-H
580	TK-04		TK-04	G-G
1295			TK-05	G-G
1670	TK-04			G-G
2690	TK-05		TK-05	G-G
4130	TK-01		TK-01	F-F
5240	TK-02		TK-02	F-F
7190	TK-01		TK-01	F-F
8040	TK-01		TK-01	F-F
9610	TK-01		TK-01	F-F
10 405	TK-01		TK-01	F-F
11 010	TK-01		TK-01	F-F

## Lisä Teräskulma

3970	TK-01b			G-G
4330	TK-04			G-G
5040	TK-04			G-G
5920	TK-04			G-G
6350			TK-01	F-F

## TK-08



## LISÄ OSALUETTELO KOKOONPANOILLE CA17, JOTA VALMISTETAAN 1 KAPPALETTA

OSA	PROFIILI	MATERIAALI	PITUUS [mm]	ALA [m <sup>2</sup> ]	PAINO [kg]	LKM
TK-01	KULMATERÄS 100x100x8	S355J2H	200	0.8	28.9	12
TK-02	KULMATERÄS 100x100x8	S355J2H	680	0.5	16.4	2
TK-04	KULMATERÄS 300x100x8	S355J2H	200	0.3	15.1	3
TK-05	KULMATERÄS 300x100x8	S355J2H	680	1.0	51.3	3
TK-08	KULMATERÄS 200x100x8	S355J2H	300	0.2	5.5	1

Pilarin muoto ja muut hitsattavat profiilit kts Kokoonpanopiirustus. CA17, pilari.


 Tõdva küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Retter EP 10073371-0001 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee	RAKENNUSKOHDE	Keskustakirjasto	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	Teräskulmat pilarille CA17	PIIRUSTUKSEN NO	CA17_2	
	TILAJA	YIT Rakennus Oy	MITTAKAAVA	1:10	FORMAATTI	A3	
	TILAUKSEN KOODI	112-FI-027-FH	SUUNNITTELIJA	A.Müürsepp	PAIVAMAARA	23.01.2017	
	LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET	Kokoonpanopiirustus. CA17, pilari	TARKASTAJA	K.Koilla	MUUTOS	-	

# Lisa 10. Katuseelemendi tööjoonis tootmisele [16]






Pos	Pcs	Width	Height	Length
35861	3	45	195	1921
35862	2	45	195	1922
35863	2	45	195	1924
35864	2	45	195	1926
35865	2	45	195	1927
35866	5	45	195	1929
35867	1	45	95	1920
35868	1	45	95	1920
35869	1	45	195	576
35870	1	45	195	576
35871	1	45	95	577
35872	1	45	95	208
35873	1	45	195	579
35874	2	45	145	5985
35875	2	45	145	5993
35876	1	45	195	582
36112	3	45	195	1920
36113	1	45	95	1910
36115	1	45	95	576
36116	1	45	195	582
36119	1	45	95	1911

PosNum	xQty	Stil	Material	SolidHeigh	Breite	Länge
35847	1	Kerto S 126		126	700	12003
35848	1	Kerto S 126		126	700	12003
35849	1	Kerto S 63		63	549	11994
35850	1	Kerto S 63		63	513	581
35851	1	Kerto S 63		63	517	581
35851	1	Kerto S 63		63	515	581
35852	1	Kerto S 63		63	469	581
35853	1	Kerto S 63		63	518	581
35854	1	Kerto S 63		63	469	581
35855	1	Kerto S 63		63	473	581
35855	1	Kerto S 63		63	471	581
35856	1	Kerto S 63		63	524	581
35856	1	Kerto S 63		63	522	581
35857	1	Kerto S 63		63	526	581
35858	1	Kerto S 63		63	530	581
35858	1	Kerto S 63		63	528	581
35859	1	Kerto S 63		63	534	581
35859	1	Kerto S 63		63	532	581
35860	1	Kerto S 63		63	535	581
36103	1	Kerto S 63		63	537	581
36105	1	Kerto S 63		63	539	581
36107	1	Kerto S 63		63	541	581
36108	1	Kerto S 63		63	543	581
36111	1	Kerto S 63		63	547	581
36111	1	Kerto S 63		63	545	581



- 1x kerros SBS Icopal TerraPolar
- Vaneri Mouldguard 24mm
- Yläpalki C24 45x195mm cc=400mm
- Koolaus Kerto S 63x700 mm / Paroc eXtra plus 200+200+50 mm
- Alapalki C24 45x195mm cc=900mm
- Höyrynsulku alu. / nauha Siga Sicrall 60
- Kerto Q 27mm
- Gyproc GFL 15mm
- Gyproc GFL 18mm

Element peitetty sääkestävästi kalvon






NB! 1) Koolauksen kiinnikkeet: ruuvit VGZ 7x180 mm ( TX 30; C3); KATSO YKSITYISKOHTA!

KOOLAUS ON YLHÄÄLTÄ KATSOTTUNA

RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.oso	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONTTI	5
RAKENNUSKOHDE	Keskustakirjasto		PIIRUSTUKSEN NO		10_RO-W1315-358		KOOLAUS		
TILAJA	YIT Rakennus Oy		MITTAKAAVA		1:50		FORMAATTI		
TILAKSEN KOODI	112-FI-027-FH		SUUNNITTELIJA		T.Oja		PÄIVÄMÄÄRÄ		
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET	FH		TARKASTAJA		K.Koilla		SIVU NUMERO		
<p>Tõdva küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Retter EP 10073371-0001 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee</p>									

Lisa 10. Järg [16]









NB! 1) Koolauksen kiinnikkeet: ruuvit VGZ 7x180 mm ( TX 30; C3)

KOOLAUS ON YLHÄÄLTÄ KATSOTTUNA

RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.osa	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONTTI	5
 <p>Tõdva küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Retter EP 10073371-0001 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee</p>		RAKENNUSKOHDDE Keskustakirjasto		PIIRUSTUKSEN NO 10_RO-W1315-358		KOOLAUS			
TILAJA YIT Rakennus Oy		TILAKSEN KOODI 112-FI-027-FH		SUUNNITTELIJA T.Oja		MITTAKAAVA 1:30		FORMAATTI A3	
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET FH				TARKASTAJA K.Koilla		PÄIVÄMÄÄRÄ 21.06.2017		SIVU NUMERO 2 / 7	

Pos	Pcs	Length	Width	Height
36126	3	2802	45	195
35886	3	2803	45	195
35885	3	2804	45	195
35884	3	2805	45	195
35883	3	2806	45	195
35882	3	2807	45	195
35881	3	2808	45	195
35880	3	2809	45	195
35879	1	2809	45	195
35878	2	2810	45	195
35877	4	2811	45	195






Kerto S 51x240mm; cc=400mm

NB! 1) Koolauksen kiinnikkeet: ruuvit VGZ 7x180 mm ( TX 30; C3); KATSO YKSITYISKOHTA!

RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.osa	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONITTI	5
RAKENNUSKOHDE	Keskustakirjasto		PIIRUSTUKSEN NO		10_RO-W1315-358		koolaus (ylempi)		
TILAJA	YIT Rakennus Oy		MITTAKAAVA		FORMAATTI		1:50 A3		
TILAUKSEN KOODI	112-FI-027-FH		SUUNNITTELUJA		T.Oja		PÄIVÄMÄÄRÄ		21.06.2017
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET	FH		TARKASTAJA		K.Koitla		SIVU NUMERO		3 / 7

# Lisa 10. Järg [16]










Kerto S 51, 240mm, cc=400mm

2-0765-15-A	RATU 63682	K.osa 002 Kluuvi	KORTTELI 2014	TONTTI 5
 Tõdva küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Retter EP 10073371-0001 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee			RAKENNUSKOHDE <b>Keskustakirjasto</b> PIIRUSTUKSEN NO <b>10_RO-W1315-358</b> <b>koolaus (ylempi)</b>	
TILAJA <b>YIT Rakennus Oy</b>			MITTAKAAVA 1:30 FORMAATTI A3	
TILAKSEN KOODI <b>112-FI-027-FH</b>			SUUNNITTELIJA <b>T.Oja</b> PÄIVÄMÄÄRÄ <b>21.06.2017</b>	
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET <b>FH</b>			TARKASTAJA <b>K.Koilla</b> SIVU NUMERO <b>4/7</b>	



13

15



NB! 1) Koolauksen kiinnikkeet: naulat 3,1x90mm; cc=150mm (C3); KATSO YKSITYISKOHTA!





Vaneri Mouldguard 24mm + 1x SBS Icopal TerraPolar

RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K <sub>osa</sub>	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONTTI	5
RAKENNUSKOHDE	Keskustakirjasto			PIIRUSTUKSEN NO	10_RO-W1315-358				
TILOJA	YIT Rakennus Oy			MITTAKAAVA	1:50		FORMAATTI	A3	
TILOUKSEN KOODI	112-FI-027-FH			SUUNNITTELIJA	T.Oja		PÄIVÄMÄÄRÄ	21.06.2017	
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET	FH			TARKASTAJA	K.Koilla		SIVU NUMERO	5 / 7	






Tõdva küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719  
 Retler EP 10073371-0001  
 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee

Lisa 10. Järg [16]






1x SBS Icopal TerraPolar

RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.osa	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONTTI	5
RAKENNUSKOHDEN	Keskustakirjasto		PIIRUSTUKSEN NO		10_RO-W1315-358		SBS (typ)		
TILAJA	YIT Rakennus Oy		MITTAKAAVA		1:30		FORMAATTI		
TILAKSEN KOODI	112-FI-027-FH		SUUNNITTELIJA		T.Oja		PÄIVÄMÄÄRÄ		
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET	FH		TARKASTAJA		K.Koilla		SIVU NUMERO		
 Tõdva küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Retter EP 10073371-0001 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee				21.06.2017		6/7			



B

Kipsilevy 12,5 mm



NB! 1) Kiinnikkeet: naulat 3,1x90mm; cc=80mm (C3); KATSO YKSITYISKOHTA!  
 2) Tulenkestävä kipsilevy 15mm ja 18mm levy kulmat täytyy olla samalla tasolla


Kerto Q 27mm + Gyproc GFL 15mm + Gyproc GFL 18mm

RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K.osa	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TONITTI	5
RAKENNUSKOHDTE	Keskustakirjasto		PIIRUSTUKSEN NO		10_RO-W1315-358		pohjalevyt		
TILAJA	YIT Rakennus Oy		MITTAKAAVA		1:50		FORMAATTI A3		
TILAUKSEN KOODI	112-FI-027-FH		SUUNNITTELUJA		T.Oja		PÄIVÄMÄÄRÄ 21.06.2017		
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET	FH		TARKASTAJA		K.Koitla		SIVU NUMERO 7/7		



Tödra küla, 75508, Saku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Retter EP 10073371-0001 www.timbeco.ee; info@timbeco.ee

# Lisa 11. Katuseelemendi peatala tööjoonis tootmisele





Number: 11200  
 QTY: 1  
 Length: 11927.818  
 Width: 700  
 Thickness: 126

Number: 11201  
 QTY: 1  
 Length: 12199.813  
 Width: 700  
 Thickness: 126

RAKENNUSLUPA	2-0765-15-A	RATU	63682	K <sub>osa</sub>	002 Kluuvi	KORTTELI	2014	TOINTI	5
		RAKENNUSKOHDE				Keskustakirjasto		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	
Tiedon källa 75509, Seku, Harjumaa, Estonia tel 6737700, fax 6737719 Refter EP 10073371-0001 www.timbecco.ee, info@timbecco.ee		TILAJA		YIT Rakennus OY				PIIRUSTUKSEN NO	
TILAUKSEN KOODI		112-FI-027-FH				SUUNNITTELIJA		PÄIVÄMÄÄRÄ	
LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET		FH				TARKASTAJA		06.07.2017	
						K.Koitla		MULTOGS	
								1	

# Lisa 12. Elemendi koostaja kontroll-leht [18]

		Projekti nimi:		Keskustakirjasto
		Objekti kood:		112-FI-027-FH
		ELEMENT:		VÄLISSEIN
		ELEMENDI NR:	106 EW-OSR	
		Töölaua nr:	23	
Tööde teostaja/te nimi	Kuupäev	Tööaeg algus / lõpp		Töötaja/te kinnitus allkirjaga
SANSA +1	19.10	9:00		
<b>Elemendi kontrollmõõdud</b>				
	Joonisel	Tegelik	Märkused	
Pikkus mm (± 3mm)	5035	5035		
Laius mm (± 3mm)	2512	2512		
Diagonaal1 mm (± 3mm)	5627	5626		
Diagonaal2 mm (± 3mm)	5627	5626		
Materjal	Töö algus	Töö lõpp	Selsak (kestvus)	Märkused
<b>Karkass / Frame</b>				
	9:00	11:45		74 PRUSSIS VALED TAPIKOHAD x2
<b>Aurutökketile</b>				
	11:45	12:00		
<b>Installatsiooni latt / Installation lath</b>				
28x98	12:00	13:00		
<b>Soojustus / Insulation material</b>				
Paroc UNM30	13:30	13:50		
<b>Plaat (sise)</b>				
vineer 12mm	13:50	15:40		Lõuna 30m
<b>Soojustus / Insulation material</b>				
	15:40	16:00		
<b>Karkass / Frame</b>				
45x45	16:00			
<b>Tuuletökkematerjal / Windbarrier material</b>				
GTS 9				
<b>Tuulutus / Ventilation lath</b>				
28x98	16:10	16:50		
<b>Plekk</b>				
	16:50	17:36		
<b>Kvaliteedi-kontroll</b>				
	I pool	II pool	Märkused	
Teibid korrektselt pandud:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auru ja tuuletökkete üleulatused kontrollitud:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Element on puhas:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Lõppkontroll</b>				
Vastutav isik:	Nimi	M. TAMME		
	Kuupäev	19.10.17		