

RIIGIELARVELISE ERALDISE ARUANNE

1. Taotleja nimi: <i>MTÜ Vabadussõja Ajaloo Selts</i>
2. Registrikood: <i>80294607</i>
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): <i>Kalda 4A-6, Keila 76608, telefon 6781377, elektronpost mati.strauss@mail.ee</i>
4. Taotleja arveldusarve number: <i>EE182200221047567848</i>
5. Riigieelarvest saadud summa: <i>12000 EUR</i>

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:

6. Tallinna Kaitseväe kalmistu taastamine.

6.1. Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis 20 maetu andmete täpsustamine hauatähiste jaoks.

6.2. Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis 20 hauatähise valmistamine ja paigaldus.

6.3. Kalmistu B3 kvartalis 20 nõukogudeaegse plaadi paigaldamine murupinnale.

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:

Tallinna Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis on kavas taastada 226 hauatähist, millest 62 oli juba 2021. aastaks taastatud. Vaja on ette valmistada 164 hauatahvi tekstid, selleks täpsustada maetute nime, sünniaega, auastet ja väeosa. 2022. a oli võimalik lepingu nr 5-2/10/2022 alusel sellest ettevalmistada ja paigaldada 20 hauatähist.

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)):

Tegelik tulemus ei vasta täiel määral lepingule, põhjuseks lepingu punkt 9.1.

Täpsustatud andmete alusel valmistati ja paigaldati vastavalt lepingule 20 hauatähist Kaitseväe kalmistu B3 kvartalis. Vastavalt renoveerimise kavale õnnestus paigaldada vaid 10 nõukogudeaegset plaati murupinnale. Viimase 10 hauatähise paigaldamise ajaks oli kalmistul juba uued tegevused. Meile teadmata organisatsioon tegutses seal: horisontaali ehk murupinnale asetatud nõukogudeaegsed plaadid olid üles katkutud, neile uued alused paigaldatud ja osa puhastatud plaate juba vertikaalselt tagasi paigaldatud. Sellega oli ära rikutud seni juba osaliselt taastatud B3 kvartal ning võimatuks muudetud lepingu täiel määral täitmine.

Erinevus positsioonides eelarve ja tegeliku vahel on tingitud sellest, et leping ei arvestanud Toetuse saaja 30.11.2021 esitatud taotluses olevaid ülemaailmsest inflatsioonist tingitud uusi hindu.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:

Töö võiks jätkuda kuni kõigi Eesti sõjahaudade taastamiseni Kaitseväe kalmistul. Taastamine sellises tempos ei taga planeeritud eesmärki.

10. Kaasfinantseerijad: -

11. Eelarve täitmine:

Tulud/kulud	Kogusumma: eelarve/tegelik		Omafinantseering eelarve/tegelik		KM osalus eelarve/tegelik		Muud allikad eelarve/tegelik	
Tulude loetelu								
ESM	12000	12000	0	0	12000	12000	-	-
Kulude loetelu								
1) nimede täpsustamine	600	640			600	640		
2) hauatähised ja paigaldus	9600	10800			9600	10800		
3) plaatide paigaldamine murupinnale	500	250			500	250		
4) projektijuhtimine	1300	310			1300	310		
Kokku üle-/puudujääk	0	0	0	0	0	0		

12. Kohustuslikud lisadokumendid:

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida taotleja peab vajalikuks

14. Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust

Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:

Nimi: *Mati Strauss*

Ametikoht: *juhatuse esimees*

Allkiri / *digitaalne* /

Aruande esitamise kuupäev: *15.08.2022.*